

## Dodatek č. 9

### Smlouva o dílo č. objednatele : 384-2014-514101 KoPÚ Úbislavice, KoPÚ Česká Proseč, KoPÚ Stav a KoPÚ Zboží u Nové Paky

uzavřená dle §§ 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

#### **SMLUVNÍ STRANY :**

##### **O b j e d n a t e l :**

Česká republika - Státní pozemkový úřad  
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj  
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

**Zastoupený:** Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Petr Lázňovský

**Tel., e-mail:** xxx

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** xxx

**Tel., e-mail:** xxx

xxx

**Tel., e-mail:** xxx

**ID DS:** z49per3

**Bankovní spojení:** xxx

**Číslo účtu:** xxx

**IČO:** 01312774

**DIČ:** CZ 01312774 (není plátcem DPH)

**a**

##### **Z h o t o v i t e l :**

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

**Sídlo:** Plachého 1558/40

301 00 Plzeň

**Zastoupený:** Ing. Helenou Krausovou - jednatelem

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Helena Krausová - jednatel

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** xxx

**Bankovní spojení:** xxx

**Číslo účtu:** xxx

**IČO/ DIČ :** 29099323/CZ29099323

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíle C, vložka 24674.

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo.**

#### **Ve smyslu článku III. smlouvy**

Vyhotovení a odevzdání fakturačního celku č.2.3. (Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků) se posouvá v katastrálním území Stav na termín **19.11.2017**, místo data 19.9.2017, uvedeného v dodatku č. 8 smlouvy o dílo a v návaznosti na to se vyhotovení a odevzdání fakturačního celku č.2.4. (Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ) posouvá na termín **19.1.2018**, místo data 19.11.2017, uvedeného v dodatku č.8 smlouvy o dílo.

Smluvní strany se dohodly na posunu termínu uvedených fakturačních celků z následujících důvodů:

- Složitě jednání s problematickými vlastníky a zajištění vyššího procentuálního odsouhlasení návrhu

Termíny odevzdání výše uvedených fakturačních celků budou upraveny pro KoPÚ Stav.

**Příloha č. 1c ke smlouvě o dílo č.obj. 384-2014-514101, č.zhotovitele 3/2014 se mění následovně :**

**Příloha č. 1c - KoPÚ v k.ú. Stav :**

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
2.3.	<b>2.Návrhové práce</b> Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	184	300	55 200	<b>19.11.2017</b>
2.4.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	13 000	39 000	<b>19.1.2018</b>

#### Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek č. 9 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 9 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek č. 9 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Hradci Králové dne 13.09.2017

V Plzni dne 18.09.2017

---

#### Za objednatele:

Ing. Petr Lázňovský  
ředitel  
Krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj  
Státní pozemkový úřad

v z. Ing. Jolana Miškářová  
zástupce ředitele  
Krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj

---

#### Za zhotovitele:

Ing. Helena Krausová  
jednatel firmy  
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.