

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)
č. 269-2017-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj**

Zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Zvěřina,
vedoucí Pobočky České Budějovice

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Reno Šumava a.s.**

Adresa: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
zastoupený: Ing. Václavem Princem, předsedou představenstva
Tel./fax: xxx
E-mail: xxx
ID DS: camr8cv
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx
Tel./fax: xxx
E-mail: xxx
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

IČO: 60071346
DIČ: CZ60071346

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1684.

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 9. 3. 2017 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem **„Polní cesty C12, C13 a C17 v k. ú. Dubné“** a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Čl. II Předmět dodatku

1. V průběhu realizace stavby bylo zjištěno u polní cesty C17 v úseku staničení km 0,135 00 – 0,283 78, že nelze provést komunikaci dle schválené projektové dokumentace. Po odstranění stávajícího krytu komunikace bylo konstatováno, že kořenové systémy vedou mělce ve vrchních vrstvách vozovky. V důsledku toho je nežádoucí provést v tomto úseku výměnu podloží a dodržet požadovanou šíři polní komunikace. Neprovedením výměny podloží a úpravou šíře komunikace se zamezí narušení a poškození kořenových systémů a dojde k zachování územního systému ekologické stability. Tato změna nebude mít vliv na požadovanou únosnost komunikace a ta bude i nadále splňovat potřebné parametry.
2. Tímto dodatkem se Smlouva, resp. její přílohy č. 2 a 3 (nabídkový rozpočet zhotovitele) snižuje o méněpráce ve výši 103 378,90 Kč bez DPH, uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku. Se zohledněním této změny se mění cena díla takto:

Původní znění Čl. III, bod 4. Smlouvy:

Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	6 989 947 Kč.
DPH 21 % činí	1 467 889 Kč.
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	8 457 836 Kč.

Nové znění Čl. III, bod 4. Smlouvy:

Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	6 886 568,10 Kč.
DPH 21 % činí	1 446 179,30 Kč.
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	8 332 747,40 Kč.

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Příloha č. 3 Smlouvy bude doplněna o nový položkový rozpočet, který zahrnuje uvedené méněpráce.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V..... dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Václav Princ
předseda představenstva

.....
Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet méněprací