

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Otmíče“

uzavřené pod č. objednávky: 235-2016-537203 dne 3. 3. 2016 podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

I. Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město
Praha, Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3**

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupen: Andreou Čáповou, vedoucí Pobočky Beroun

Zastoupený a ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Andrea Čáповá, vedoucí Pobočky Beroun, KPÚ pro Středočeský
kraj a hl. město Praha, Pobočka Beroun

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxx, samostatný odborný referent, KPÚ pro
Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Beroun

Tel.: xxxxxxxxxxxx

E-mail: beroun.pk@spucr.cz

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

II. Zhotovitel: HRDLIČKA spol. s r.o.

Sídlo: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

Zastoupený: Jaromírem Proškem, prokuristou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Jaromír Prošek, prokurista

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxxxxx

E-mail: obchod@hrdlicka.cz
ID DS: caxt3mz
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
IČ: 18601227
DIČ: CZ18601227

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062

dále jen „**zhotovitel**“

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo, uzavřená na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Otmíče.

K tomuto přistoupily smluvní strany na základě změny oprávněné osoby jednat v technických záležitostech ze strany zhotovitele.

III.

Původní znění :

Zhotovitel: HRDLIČKA spol. s r.o.

Sídlo: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

Zastoupený: Jaromírem Proškem, prokuristou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Jaromír Prošek, prokurista

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: obchod@hrdlicka.cz

ID DS: caxt3mz

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

IČ: 18601227

DIČ: CZ18601227

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062
dále jen „zhotovitel“

Nové znění :

Zhotovitel: HRDLIČKA spol. s r.o.

Sídlo: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

Zastoupený: Jaromírem Proškem, prokuristou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Jaromír Prošek, prokurista

V technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: obchod@hrdlicka.cz

ID DS: caxt3mz

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ: 18601227

DIČ: CZ18601227

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062

dále jen „zhotovitel“

IV.

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo čísto objednatele 235-2016-537203 ze dne 3.3.2016 a na základě žádosti zhotovitele, vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 373718/2017 ze dne 11.08.2017, se smluvní strany dohodly na **nepodstatné změně závazku – méně práce** u dílčí části 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko – geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření – sonda do hloubky 3 m.

K této změně dochází z důvodu toho, že v rámci zpracování plánu společných zařízení se žádné vodohospodářské ani technické protierozní opatření nenavrhuje a není proto možné tyto jednotky dle SoD vyčerpát.

V.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Králově Dvoře : 3.10.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Andrea Čáková
vedoucí Pobočky Beroun

.....

Jaromír Prošek
prokurista HRDLIČKA spol. s r.o.

Příloha ke smlouvě o dílo – KoPÚ Otmiče

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	500	4 500	31.5.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 500	7 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPU mimo trvalé porosty	ha	218	400	87 200	31.7.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPU v trvalých porostech	ha	24	1 200	28 800	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	40	1 400	56 000	31.10.2016
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	86	1 000	86 000	31.10.2016
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	242	370	89 540	31.10.2016
	Vodohospodářská studie 2)	ha	262	230	60 260	31.8.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	242	280	67 760	31.1.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					487 560	31.01.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	215	600	129 000	20.11.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	30	1 500	45 000	20.11.2017
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	15	4 000	0	20.11.2017
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3)	ha	15	1 200	18 000	20.11.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	30	1 200	36 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	30	1 500	45 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	215	500	107 500	31.8.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	12 000	24 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					404 500	30.09.2018
3.3.	Mapové dílo	ha	242	200	48 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					48 400	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 3)	100 bm	100	465	46 500	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					46 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků				
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč				487 560 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				404 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč				48 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč				46 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč				986 960 Kč
DPH 21% v Kč				207 262 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč				1 194 222 Kč

V Králově Dvoře dne 3.10.2017

V Králově Dvoře dne 3.10.2017

Za objednavatele :

Za zhotovitele :

.....

Andrea Čápková, vedoucí Pobočky Beroun

.....

Jaromír Prošek, 3prokurista