

DODATEK č. 4

Ke smlouvě o dílo č. 889-2016-521101 – Revitalizace stavby LBC7 a polních cest VC14, VC15a a VC15b v k. ú. Bílý Potok

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupený:	JUDr. Romanem Brněalem, LL.M.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Romanem Brněal, LL.M. ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Peter Toul vedoucí pobočky Jeseník Tomáš Závora referent Pobočky Jeseník SPÚ, Pobočka Jeseník Lipovská 125/12, 790 01 Jeseník +420 727 957 256 olomoucky.kraj@spucr.cz z49per3 ČNB 3723001/0710 01312774 není plátcem DPH
Adresa:	
Tel.:	
E-mail:	
ID DS:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	
DIČ:	

a

Zhotovitel:	KAVYL, spol. s r.o.
Sídlo:	Mohelno 563, 675 75 Mohelno
Zastoupený:	Ing. Slavomil Dokulil, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Vladimír Troščák +420 541 243 986 brno@kavyl.cz xd6fcb6e Komerční banka, a.s. 86-3602390257/0100 49975358 CZ49975358
Tel.:	
Email:	
ID DS:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	
DIČ	

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

Článek I. Předmět dodatku

1. Na základě požadavku Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Olomoucko (dále jen AOPK ČR), které tím podmínilo souhlas s realizací stavby z prostředků Programu rozvoje venkova (PRV), bylo dohodnuto za účasti objednatele, AD a TDS, že dojde k částečné změně předmětu díla, spočívající ve změně projektové dokumentace a s ní souvisejícím méněpracím a vícepracím, a to ve dvou oblastech:

Změna A:

SO 08 Lokální biocentrum LBC7 - SO 08.1 Horní nádrž, SO 08.2 Dolní nádrž;

Změna B:

SO 08.3 Revitalizace toku, SO 08.4 Doprovodná výsadba;

2. Tímto dodatkem se zhotovitel a objednatel dohodli, v souladu s článkem XVII. Smlouvy o dílo ze dne 27. 07. 2017, na rozsahu méněprací a víceprací související s předmětnou změnou projektové dokumentace.

Článek II. Změna předmětu díla

1. Na základě požadavku AOPK ČR, byl zpracovatelem projektu, spol. AgPOL, s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, IČ 28597044, jako podklad pro provedení požadovaných změn projektové dokumentace zpracován **Změnový list č. 1 ze dne** , jehož přílohy tvoří:
 - Rekapitulace objektu stavby – Změna č. 1
 - Rozpočet s výkazem výměr – vícepráce dle jednotlivých objektů
 - Rozpočet s výkazem výměr – méněpráce dle jednotlivých objektů
 - Výkresová část – Změna č. 1
 - Dodatek k žádosti č.j. SPÚ495539/2016 ze dne 26. 9. 2016 – požadavky AOPK ČR
 - Stanovisko MŽP k poskytnutí dotace z programu rozvoje venkova – komentář stanoviska FŽP
2. Podrobný popis změn projektové dokumentace je specifikován ve Změnovém listu č. 1, který včetně jeho příloh tvoří součást tohoto dodatku. V částech, ve kterých se změna projektové dokumentace a rozpočty týkají původní projektové dokumentace a rozpočtů, nahrazují tato změna projektové dokumentace a jednotlivé rozpočty projektovou dokumentací a rozpočty, které byly součástí smlouvy o dílo ze dne 27. 07. 2016.

Článek III. Změna ceny díla

1. V souvislosti se změnami v provedení díla, specifikovanými v čl. I. tohoto dodatku a popsány podrobně ve Změnovém listu č. 1 se smluvní strany tímto dohodly na změně ceny díla, související s provedením víceprací a méněprací ve stavebních objektech, dotčených změnou projektové dokumentace, a to následujícím způsobem:

Změna A:

SO 08.1 Horní nádrž

Vícepráce celkem: + 1 356 321,20,- Kč (bez DPH)

Méněpráce celkem: - 1 060 010,06,- Kč (bez DPH)

Rozdíl: + 196 311,14,- Kč (bez DPH)

SO 08.2 Dolní nádrž

Vícepráce celkem: + 765 607,15,- Kč (bez DPH)

Méněpráce celkem: - 1 152 965,75,- Kč (bez DPH)

Rozdíl: - 387 358,60,- Kč (bez DPH)

Změna B:

SO 08.3 Revitalizace toku

Vícepráce celkem: + 147 654,66,- Kč (bez DPH)

Méněpráce celkem: - 1 595 521,89,- Kč (bez DPH)

Rozdíl: - 1 447 867,23,- Kč (bez DPH)

SO 08.4 Doprovodná výsadba

Vícepráce celkem: + 249 333,33,- Kč (bez DPH)

Méněpráce celkem: - 0,00,- Kč (bez DPH)

Rozdíl: + 249 333,33,- Kč (bez DPH)

2. Rozpočty méněprací, víceprací a jejich rekapitulace ve vztahu k dotčeným stavebním objektům jsou jako přílohy Změnového listu č. 1 součástí tohoto dodatku a nahrazují původní rozpočty dotčených stavebních objektů, které byly součástí Smlouvy o dílo ze dne 27. 07. 2016.
3. Celková bilance nákladů tak činí
- Vícepráce celkem: + 2 518 916,34,- Kč (bez DPH)
- Méněpráce celkem: - 3 808 497,70,- Kč (bez DPH)
- Rozdíl: - 1 289 581,36,- Kč (bez DPH)**
4. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně článku III. odst. 4 Smlouvy o dílo ze dne 27. 07. 2016 tak, že nově zní:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí

24 191 334,64,- Kč

DPH 21% činí

5 080 180,27,- Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí

29 271 514,91,- Kč

Článek IV. Odůvodnění souladu změny závazku ze smlouvy dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

1. Ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,
- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky
- c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.
2. Smluvní strany konstatují, že potřeba změn projektu vzešla z dodatečných požadavků AOPK ČR, které v době zadávání veřejné zakázky nebyly objednateli známy a nemohl je předvídat, a to s ohledem na předcházející stanovisko AOPK ČR, které bylo podkladem pro zpracování původního zadání projektové dokumentace a rozpočtů díla.

3. Změny projektové dokumentace a související změny závazku ze smlouvy o dílo jsou pouze dílčího charakteru, nemění povahu a podstatu veřejné zakázky.
4. Změny obsahu závazku ze smlouvy, tj. sjednaný rozsahu víceprací a méněprací souvisejících se změnou projektové dokumentace je v jejich celkovém součtu v následujícím finančním objemu:
Vícepráce celkem: + 3 180 834,52,- Kč (bez DPH)
Méněpráce celkem: - 3 808 497,70,- Kč (bez DPH)
Celkový součet změn: 6 989 332,22,- Kč (bez DPH)

Sjednaná cena díla dle Smlouvy o dílo ze dne 27. 07. 2016 činila částku 25 480 916,- Kč (bez DPH), hodnota provedených změn tak nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 889-2016-521101, resp. č. zhotovitele: 2302, uzavřená dne 27. 07. 2016, ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 nemění.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 02.10.2017

V Mohelně dne

.....
Objednatel

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
Ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....
Zhotovitel

Ing. Slavomil Dokulil
jednatel KAVYL, spol. s r.o.

Příloha: Schválený Změnový list č. 1