

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo 1281-2015-508101 ze dne 26. 11. 2015

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ

v technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Věra Fibichová, vrchní referent, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny

Tel.: +420 725 002 568

E-mail: louny.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

sídlo: Plachého 40, 301 00 Plzeň

zastoupený: Ing. Helena Krausová - jednatel

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: qzhp5bf

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 29099323

DIČ: CZ29099323

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Helena Krausová

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Helena Krausová

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

ČI. I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

pro zpracování komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Jablonec u Libčevsi - vícepráce

- 1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě rozšíření obvodu pozemkové úpravy – „nové služby“
Na základě výsledku návrhu PSZ je nutné pro řádné zpracování návrhu rozšířit stávající obvod řešeného území o část katastrálního území Charvátce u Loun. Z výše uvedeného důvodu vznikla potřeba následujících nových služeb, úpravy cen a termínů ukončení plnění.
- 1.2. V článku VI. odst. 6.1. Cena za provedení díla se odst. 6.1. Rekapitulace ceny upravuje následovně:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.7.) bez DPH	689 600,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	523 800,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	108 400,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 000,-Kč
Celková cena díla bez DPH	1 421 800,- Kč
DPH 21%	298 578,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 720 378,- Kč

- 1.3. V příloze č. 1 dodatku č. 1 SOD se navyšují MJ a cena za plnění a dále se upravují termíny ukončení plnění jednotlivých celků:
- 3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty – vícepráce – 5 MJ za cenu 2 500,- Kč bez DPH (500,- Kč/MJ) s termínem dokončení 28. 2. 2018.
- 3.1.3. Rozbor současného stavu – vícepráce – 5 MJ za cenu 1 000,- Kč bez DPH (200,- Kč/MJ) s termínem dokončení 28. 2. 2018.
- 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranici obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 – vícepráce – 2 MJ za cenu 4 000,- Kč (2 000,- Kč/MJ) s termínem dokončení 28. 2. 2018.
- 3.1.7. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – vícepráce – 5 MJ za cenu 2000,- Kč bez DPH (400,- Kč/MJ) s termínem dokončení 28. 2. 2018.
- Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.7.) cena 680 100,- Kč bez DPH se navyšuje na cenu 689 600,- Kč bez DPH.
- 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení se navyšuje 266 MJ na 271 MJ a původní cena 186 200,- Kč bez DPH na cenu 189 700,- Kč bez DPH, přičemž termín dokončení 31. 5. 2017 se nemění.
- 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se navyšuje 266 MJ na 271 MJ a původní cena 186 200,- Kč bez DPH na cenu 189 700,- Kč bez DPH. Termín dokončení 31. 10. 2017 se mění na termín 31. 5. 2018.
- Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) cena 516 800,- Kč bez DPH se navyšuje na cenu 523 800,- Kč bez DPH a termín 28. 2. 2018 se mění na termín 30. 9. 2018.
- 3.3. Mapové dílo se navyšuje 266 MJ na 271 MJ a původní cena 106 400,- Kč bez DPH na cenu 108 400,- Kč bez DPH.

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM – termín 30. 11. 2018 se nahrazuje textem – nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků je shodná s tab. uvedenou v bodě 1.2. tohoto dodatku smlouvy o dílo.

Příloha č. 1 – Položkový výkaz výměr, je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě.

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění.

ČI. II.

Ostatní ujednání

- 2.1. Sankce za nesplnění termínu budu 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení do 31. 5. 2017, bude po odsouhlasení PSZ zastupitelstvem obce vypočtena z původní částky SOD 186 200,- Kč bez DPH ve výši 0,2% za každý den prodlení (372,40 Kč/den), v souladu se smlouvou o dílo a výkladem právního oddělení SPÚ ze dne 9. 8. 2017.

ČI. III.

Závěrečná ujednání

- 3.1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1281-2015-508101 ze dne 26. 11. 2015, pro zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přidělů v katastrálním území Jablonec u Libčevsi.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 3.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne:

V Plzni dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Pojer
Zástupce ředitele Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

.....
Ing. Helena Krausová
statutární orgán zhotovitele

Příloha:

1. Příloha k dodatku č. 1 Smlouvy o dílo KoPÚ v k.ú. Jablonec u Libčevsi