

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 005/2015,
číslo smlouvy objednatele: 9-2015-544204 ze dne 8. 1. 2015

KoPÚ Rváčov

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobočka Chrudim

ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat: Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim

v technických záležitostech
oprávněn jednat: xxxxxxxx

Adresa: Poděbradova 909, 537 01 Chrudim

Tel./Fax: xxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxx

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o.
sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimplm

ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel

v technických záležitostech
oprávněn jednat: xxxxxxxx

Tel./Fax: xxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxx

ID DS: wyx77xh

Bankovní spojení: xxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxx

IČ: 15049248

DIČ: CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, C.234.
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“.

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku VII. bodu 7.2., článku XI. bodu 11.4. a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě jsou dodatečné služby u KoPÚ Rváčov, které nebyly obsaženy v původní kalkulaci nabídkové ceny a jsou nezbytné pro provedení původních služeb. Jedná se o aktualizaci u fakturačních celků 1.7. a 2.1. v souvislosti se změnou katastrální hranice mezi k.ú. Dřevíkov a k.ú. Rváčov u Hlinska. Dále jsou předmětem dodatku ke smlouvě méněpráce u fakturačních celků 1.3., 1.4., 1.5., 1.7., 2.1. a 2.2., související se skutečnou fakturací a méněpráce u fakturačních celků 2.2. a 3.2., související se změnou katastrální hranice a zmenšením řešeného zájmového území. Zároveň se smluvní strany dohodly na nových termínech plnění u fakturačních celků.

Z důvodu změny katastrální hranice je nutné v rámci KoPÚ Rváčov přepracovat stávající dokumentaci nároků vlastníků a plán společných zařízení, tj. předmětem dodatku je navýšení o 8 400,- Kč bez DPH. Předmětem tohoto dodatku jsou dále méněpráce v částce 26 600,- Kč bez DPH.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujících ustanovení smlouvy o dílo:

7.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem, se zahrnutím dodatečných služeb na základě odůvodněné nepodstatné změny závazku. Podrobnosti kalkulace ceny služeb obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 2. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	641 120,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	471 750,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1-3.2.) bez DPH	186 750,- Kč
Celková cena bez DPH	1 299 620,- Kč
DPH 21%	272 920,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 572 540,- Kč

V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo se mění následující termíny u těchto fakturačních celků:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1.7.a Aktualizace dokumentace nároků vlastníků | - termín ukončení 28. 02. 2018 |
| 2.1.a Aktualizace vypracování PSZ | - termín ukončení 28. 02. 2018 |
| 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | - termín ukončení 31. 08. 2018 |
| 2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ | - termín ukončení 31. 10. 2018. |

Dále tímto dodatkem dochází k úpravě povinností v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona o registru smluv tento dodatek včetně všech případných dalších dodatků, kterými se původní smlouva o dílo č. objednatele 9-2015-544204, č. zhotovitele 005/2015 uzavřená dne 8. 1. 2015 doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Chrudimi dne 20. 10. 2017

V Pardubicích dne 20. 10. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Iva Bosáková
vedoucí Pobočky Chrudim

.....
Ing. Pavel Cimpl, jednatel

Příloha č. 1. - Upravený výkaz činností k nabídkové ceně