

Číslo smlouvy objednatele: 1264-2017-514204/1
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký
zastoupený: kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Mgr. Alena Rufferová

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Drtík
Adresa: Jiráskova 1320,
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel./Fax: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Geospol, s.r.o
sídlo: Pulická 104, 51801 Dobruška
zastoupený: Ing. Vlastimilem Jonášem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vlastimil Jonáš
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vlastimil Jonáš

Tel./Fax: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: bb477nv
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 15040585
DIČ: CZ15040585

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 2186

dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.

Důvody uzavření dodatku

Zhotovitel požádal dopisem č.j. SPU 483301/2014 o prodloužení termínu plnění z důvodu mimořádně nepříznivého počasí (silný déšť, mlha, špatná viditelnost a z toho plynoucí nemožnost provádění měření) během 14 dnů na přelomu září a října. Objednatel s tímto prodloužením termínu souhlasí.

Čl. II.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění termín plnění takto:

- termín předání kompletní dokumentace na 24.11.2017
- termín předání vytyčených hranic pozemků vlastníkům na 14.11.2017

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 3.2. Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 24.10.2017

V Dobrušce dne 23.10.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Vlastimil Jonáš
jednatel firmy Geospol, s.r.o.