

D O D A T E K č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 1180-2017-505101, č. zhotovitele 841/HC/56/2017
ze dne 25.09.2017

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj**

Zastoupený:

Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro
Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. David Mišík,

vedoucí Pobočky Tábor

Adresa:

Rudolfovska 80, 370 01 České Budějovice

Tel.:

xxxxxx

E-mail:

xxxxxx

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

xxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxx

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Adresa:

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Zastoupený:

Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva

Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

Walter Egger, člen představenstva

Ing. Juraj Hirner, člen představenstva

Ing. Jarmila Považanová, člen představenstva

Tel./fax:

xxxxxx

E-mail:

xxxxxx

ID DS:

8yuchpn

Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxx

V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxx

Tel./fax:

xxxxxx

xxxxxx

E-mail: xxxxxx

Bankovní spojení:

xxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxx

IČO:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634.

(dále jen „zhotovitel“)



**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
k realizaci stavby s názvem „Výstavba účelových komunikací a záchytného příkopu Pořín“
(dále jen „dodatek“)**

**I.
Odůvodnění dodatku:**

Ve smlouvě o dílo ze dne 25.09.2017 byl stanoven termín předání a převzetí staveniště na 18.10.2017 a termín zahájení stavebních prací na 25.10.2017. Jelikož dosud nedošlo k vydání souhlasného stanoviska SPÚ s podáním žádosti o poskytnutí dotace na SZIF a stavbu nelze zahájit před přijetím žádosti na SZIF, dohodly se smluvní strany na změně termínu předání a převzetí staveniště, a to na 10.11.2017 a termínu zahájení stavebních prací na 20.11.2017.

**II.
Předmět dodatku:**

Tímto dodatkem se mění znění Čl. V v bodě 6 smlouvy takto:

Původní znění:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **18.10.2017**
- b. Termín zahájení stavebních prací: **25.10.2017**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **31.10.2018**
- d. Termín předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): **31.10.2018**

nahrazuje se novým zněním:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **10.11.2017**
- b. Termín zahájení stavebních prací: **20.11.2017**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **31.10.2018**
- d. Termín předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): **31.10.2018**

V této souvislosti se upravuje i harmonogram prací, který je nedílnou součástí smlouvy i tohoto dodatku č.1.



III. Závěrečná ustanovení

V ostatním zůstává Smlouva beze změny.

Tento dodatek obsahuje 4 strany s přílohou a je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl z jejich strany uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní, že jim je srozumitelný, a že jsou si vědomy právních důsledků z tohoto dodatku vyplývajících.

V Českých Budějovicích dne.....

V Českých Budějovicích dne.....

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
XXXXXX
XXXXXX i

V Českých Budějovicích dne.....

.....
XXXXXX
XXXXXX

.....
Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor

