

_Dodatek č. 2 **ke smlouvě o dílo č. objednatele: 2392-2012-130717**

(podle § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů – dále jen „Obchodní zákoník“)

V důsledku zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, došlo s účinností od 1. 1. 2013 k právnímu nástupnictví na pozici zadavatele této veřejné zakázky. S účinností od 1. 1. 2013 je tedy zadavatelem této veřejné zakázky Česká republika – Státní pozemkový úřad.

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov
Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Květoň
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

Zhotovitel: Ing. Helena Krausová
Adresa: Jiráskovo náměstí 31, 326 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Helena Krausová
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová
V technických záležitostech oprávněn jednat: Renáta Valdmanová
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu xxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ: 72274433/CZ7056022215

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 2 smlouvy o dílo – KoPÚ Samšín:**

Článek první:

Příloha č. 1 smlouvy se mění takto:

1.6.	Dílčí fakturační celek:	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (smlouva)				
	- vytyčení pozemků	100 bm	380	500,-	190 000,-
	- stabilizace plastovou značkou	ks	760	50,-	38 000,-
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (skutečnost)				
	- vytyčení pozemků	100 bm	327	500,-	163 500,-
	- stabilizace plastovou značkou	ks	656	50,-	32 800,-

Bilance: 31 700,- Kč méněpráce

	Dílčí fakturační celek:	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků, včetně úpravy BPEJ (smlouva)	ha	403	300,-	120 900,-
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků, včetně úpravy BPEJ (skutečnost)	ks	405	300,-	121 500,-

Bilance: 600,- Kč vícepráce

	Dílčí fakturační celek:	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení vč. vyjádření orgánů a organizací a souhlasu RDK - smlouva	ha	403	400,-	161 200,-
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení vč. vyjádření orgánů a organizací a souhlasu RDK - skutečnost	ks	405	400,-	162 000,-

Bilance: 800,- Kč vícepráce

	Dílčí fakturační celek:	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (smlouva):	ha	294	600,-	176 000,-
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (skutečnost):	ks	306	600,-	182 400,-

Bilance: 7 200,- Kč vícepráce

	Dílčí fakturační celek:	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ (smlouva):	100 bm	147	200,-	29 400,-
	Stabilizace hranic pozemků (smlouva):	bod	294	50,-	14 700,-
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ (skutečnost):	100 bm	292	200,-	58 400,-
	Stabilizace hranic pozemků (skutečnost):	bod	744	50,-	37 200,-

Bilance: 51 500,- Kč vícepráce

	Dílčí fakturační celek:	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
3.2.	Zpracování DKM (SPI a SGI)), včetně zápisu do KN a vypracování kompletní dokumentace KoPÚ (smlouva):	ha	403	300,-	120 900,-
3.2.	Zpracování DKM (SPI a SGI)), včetně zápisu do KN a vypracování kompletní dokumentace KoPÚ (skutečnost):	ks	405	300,-	121 500,-

Bilance: 600,- Kč vícepráce

Bilance změn celkem: 29 000,- Kč vícepráce

Odůvodnění změn:

Po zaměření skutečného stavu byly zjištěny podstatné rozdíly oproti stavu evidovanému v katastru nemovitostí. Týká se to zvláště cest, vodních toků a styků lesních pozemků se zemědělskou půdou.

Tyto nesrovnalosti nelze řešit ponecháním dotčených pozemků jako „neřešených“, protože v tom případě by se pouze zaměřil a potvrdil současný nepřesný stav katastru.

Z tohoto důvodu bylo navrženo zařadit některé lokality lesních pozemků do pozemků „řešených“ dle § 2 zákona a dojde proto i k navýšení měrných jednotek u dílčích fakturačních celků 1.7., 2.1., 2.5., 3.1. a 3.2. Naproti tomu dochází ke snížení objemu prací u etapy 1.6. – „Neřešené pozemky“.

Zvýšení výměry ze 403 na 405 ha obvodu upravovaného území je dáno zpřesněním výměry, vypočtené ze souřadnic po vyšetření a vytyčení vnitřního a vnějšího obvodu KoPÚ.

Zadání veřejné zakázky v režimu JŘbU bylo schváleno Odborem veřejných zakázek SPÚ č.j. SPU 224373/2014 ze dne 30. května tohoto roku.

Článek druhý:

Zhotovitel závazně prohlašuje, že nově vypočtené a v tomto dodatku smlouvy uvedené počty měrných jednotek jsou vypočteny tak, že zaručují jejich nepřekročitelnost po celou další dobu trvání komplexní pozemkové úpravy. Pokud by k navýšení měrných jednotek přesto došlo, nebude zhotovitel na objednateli nárokovat žádné dodatečné finanční plnění, a zvýšené náklady na vícepráce ponese výlučně sám. Totéž platí i pro všechny ostatní dílčí fakturační celky, které nejsou tímto dodatkem smlouvy dotčeny.

Článek třetí:

V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo č.j. 2392-2012-130717 ve znění Dodatku č. 1 nemění.

Článek čtvrtý:

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

V Pelhřimově dne 16. června 2014

Za objednatele:

.....
Ing. Luboš Rudišar
vedoucí Pobočky Pelhřimov
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

.....
Ing. Helena Krausová
zhotovitel KoPÚ Samšín