

## Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 458-2015-504201 ze dne 2.7.2015 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Líté**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“), uzavřené

### mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Mazín, Ph.D., vedoucí Pobočky Plzeň

Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

Tel.: xxxxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

### dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEO Hrubý spol. s r.o.  
sídlo: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň  
zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID DS: 7s47464

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

IČ: 25227751

DIČ: CZ25227751

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10 235.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Zdeněk Hrubý.

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Zdeněk Hrubý.

### dále jen „zhotovitel“

se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 12.3. smlouvy o dílo takto:

na základě žádosti o vyhotovení dodatku na vícepráce ke SoD 458-2015-504201 KoPÚ Lité ze dne 20.9.2017 se z důvodu navýšení měrných jednotek upravuje cena fakturačního **3.2.1.1. a 3.2.1.3** následujícím způsobem:

KoPÚ Lité	MJ dle Smlouvy o dílo			Vícepráce			
<b>3.2. Návrhové práce</b>	Počet MJ dle SoD	Cena za MJ	Původní cena bez DPH	MJ navýšení	Cena za navýšenou MJ	Cena za navýšení	<b>Nová cena celkem bez DPH</b>
<b>Fakturační celek 3.2.1.1.</b>	MJ=100 bm						
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	10	500	5000	3	1000	3000	<b>8000</b>
<b>Fakturační celek 3.2.1.3</b>							
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy	10	500	5000	9	1000	9000	<b>14000</b>

a následně se upravují termíny dokončení fakturačních celků takto:

Etapa	Původní termín	Nový termín
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení	30.9.2017	15.3.2018
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1	31.3.2018	15.9..2018
3.2.3. Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	Do 1 měsíce od výzvy zadavatele	Beze změny
Návrhové práce celkem ( 3.2.1. – 3.2.3. )	30.4.2018	15.10.2018
3.3. Mapové dílo	Do 3 měsíců od nabytí PM 1.R	Beze změny
3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	Nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí	Beze změny

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Kopie žádosti o vyhotovení dodatku k SOD je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán formou nepodstatné změny ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZVZ.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek č. 5 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

V Plzni dne 19. 10. 2017

V Plzni dne 19. 10. 2017

Objednatel: .....

Ing. Jiří Papež  
ředitel KPU pro Plzeňský kraj

Zhotovitel: .....

Ing. Zdeněk Hrubý  
jednatel

**Geodetické práce  
Geodetické přístroje**

Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň  
tel./fax:  
tel.:  
mobil:

Prodejna geodetických přístrojů:  
tel:

e-mail:  
www:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
Pobočka Plzeň

Nerudova 2672/35  
301 00 Plzeň

V Plzni dne 20. září 2017

Věc: žádost o vyhotovení dodatku na vícepráce ke SoD 458-2015-504201 KoPÚ Líté.  
žádost o vyhotovení dodatku na vícepráce ke SoD 457-2015-504201 KoPÚ Hubenov u Horní Bělé  
žádost o vyhotovení dodatku na vícepráce ke SoD 456-2015-504201 KoPÚ Horní Bělá  
žádost o vyhotovení dodatku na vícepráce ke SoD 459-2015-504201 KoPÚ Újezd u Svatého Kříže

Během projednávání PSZ se sborem zástupců byly u výše uvedených KoPÚ vzneseny požadavky na budoucí prioritní rekonstrukce a novostavby cest a VHO a PEO. Na tyto prvky PSZ bude nutné vyhotovit DTR, jehož rozsah je větší, než bylo předpokládáno při zadávání těchto veřejných zakázek. U KoPÚ Újezd u Svatého Kříže došlo z důvodu nedostatku státní půdy k rozšíření obvodu KoPÚ o část řešenou při KoPÚ Vranovice. Práce na výše uvedených zakázkách byly přerušeny rozhodnutím SPÚ pobočka Plzeň doručeným DS dne 4.7.2017. Termíny plnění byly dojednány dne 5.9.2017 s ohledem na náročnost prací a kapacitní možnosti dodavatele.

Na základě jednání, které proběhlo na SPÚ pro Plzeňský kraj dne 5.9.2017, si dovoluujeme požádat o zpracování dodatků k výše uvedeným smlouvám dle následujících tabulek:

**k.ú. Líté**

3.2.	Návrhové práce								
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	105	300	31 500				
			101	300	30 300	1 200	dodatek č. 4 - odst. 4		
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	10	500	5 000				
			3	1 000	3 000	3 000	vícepráce		
3.2.1.2.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	—						
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	29	500	14 500			30.9.2017	15.3.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy	100 bm	10	500	5 000				
			9	1 000	9 000	9 000	vícepráce		
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	—						
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	105	300	31 500				
			101	300	30 300	1 200	dodatek č. 4 - odst. 4	31.3.2018	15.9.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	2 000	6 000				do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					103 100	-	-	30.4.2018	15.10.2018
3.3.	Mapové dílo	ha	105	300	31 500				
			101	300	30 300	1 200	dodatek č. 4 - odst. 4		do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					30 300	-	-		
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	170	300	51 000				nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					51 000	-	-		

k.ú. Hubenov u Horní Bělé

3.2.	Návrhové práce		120	300	36 000				
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	116	300	34 800	1 200	méněpráce - dodatek č. 3 - odst. 4		
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	10	500	5 000				
			2	1 000	2 000	2 000	vícepráce		
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha							
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	32	500	16 000			31.10.2017	15.3.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 000	10 000				
			2	2 000	4 000	4 000	vícepráce		
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm							
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	120	400	48 000			30.4.2018	15.9.2018
			116	400	46 400	1 600	méněpráce - dodatek č. 3 - odst. 4		
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	1 000	3 000				do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					121 200	-	-	31.5.2018	15.10.2018
3.3.	Mapové dílo	ha	120	300	36 000				
			116	300	34 800	1 200	méněpráce - dodatek č. 3 - odst. 4		do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					34 800	-	-		
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	190	400	76 000				nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					76 000	-	-		

## k.ú. Horní Bělá

3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	270	800	216 000			30.1.2018	
			261	800	208 800	7 200	méněpráce - Dodatek č. 2 odst. 4		
			24	1 300	31 200	31 200	vícepráce		
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	—						
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	615	200	123 000			29.3.2018	
			605	200	121 000	2 000	méněpráce - dodatek č. 3 - odst. 4		
			6	200	1 200	1200	vícepráce		
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč						-	-		
3.2. Návrhové práce									
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	615	300	184 500			31.10.2017	15.4.2018
			611	300	183 300	1 200	méněpráce		
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	23	1 000	23 000			31.10.2017	15.4.2018
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	5	1 000	5 000			31.10.2017	15.4.2018
			29	1 000	29 000	29 000	vícepráce		
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	126	1 000	126 000			31.10.2017	15.4.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	23	1 000	23 000			31.10.2017	15.4.2018
			13	2 000	26 000	26 000	vícepráce		
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	1 000	7 000			31.10.2017	15.4.2018
			28	2 000	56 000	56 000	vícepráce		
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	615	400	246 000			31.5.2018	15.11.2018
			611	400	244 400	1 600	méněpráce		
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	5 000	15 000			31.5.2018	15.11.2018
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					737 700	-	-	30.6.2018	15.12.2018
3.3.	Mapové dílo	ha	615	200	123 000			30.6.2018	15.12.2018
			611	200	122 200	800	méněpráce		
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					122 200	-	-	30.6.2018	15.12.2018
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	900	300	270 000			30.6.2018	15.12.2018
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					270 000	-	-	30.6.2018	15.12.2018

k.ú. Újezd u Sv. Kříže

3.1.	Přípravné práce	Počet MJ	Cena za MJ	Cena Celkem (bez DPH)	Rozdíl ceny Méněpráce/Vícepráce	Termín plnění	Nový termín plnění		
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	175	200	35 000		29.3.2018		
			170	200	34 000	1 000		méněpráce- Dodatek č. 3 - odst. 4	
			18	200	3 600	3 600		vícepráce	
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>									
3.2.	Návrhové práce								
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	175	300	52 500		30.9.2017	30.4.2018	
			170	300	51 000	1 500			méněpráce - dodatek č. 3 - odst. 4
			18	300	5 400	5400			vícepráce
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	8	1 000	8 000				
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	—						
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	42	1 000	42 000	14000	vícepráce		
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	8	1 000	8 000				
			10	1 200	12 000	12000	vícepráce		
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	—						
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	175	300	52 500		30.4.2018	15.11.2018	
			170	300	51 000	1 500			méněpráce - dodatek č. 3 - odst. 4
			18	300	5 400	5400			vícepráce
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	5 000	15 000		do 1 měsíce od výzvy zadavatele		
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					211 800	-	31.5.2018	15.12.2018	
3.3.	Mapové dílo	ha	175	300	52 500			do 3 měsíců nabytí PM 1.R	
			170	300	51 000	1 500			méněpráce - dodatek č. 3 - odst. 4
			18	300	5 400	5400			vícepráce
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					56 400	-			
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	280	300	84 000			nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí	
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					84 000	-			

Děkujeme za vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Hrubý