

## DODATEK č. 6 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 12.08.2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), na provedení díla spočívající ve vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Horní Krupá u Havlíčkova Brodu (dále jen „KoPÚ“) mezi smluvními stranami:

**Objednatel:** **Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

**Adresa:** Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

**Fakturační adresa:** Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

**zastoupený:** Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem

**ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** xxx

**v technických záležitostech oprávněn jednat:** xxx

**Tel.:** xxx

**E-mail:** xxx

**ID DS:** z49per3

**Bankovní spojení:** xxx

**Číslo účtu:** xxx

**IČ:** 013 12 774

**DIČ:** není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** **Geocart CZ, a.s.**

**sídlo:** Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

**zastoupený:** Ing. Martinem Malcem, členem představenstva

**ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** xxx

**v technických záležitostech oprávněn jednat:** xxx

**Tel.:** xxx

**E-mail:** xxx

**ID DS:** 3v2d84r

**Bankovní spojení:** xxx

**Číslo účtu:** xxx

**IČ:** 255 67 179

**DIČ:** CZ25567179

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxx

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.08.2015, upravené dodatkem č. 1 k SOD uzavřeným dne 29.1.2016, dodatkem č. 2 k SOD uzavřeným dne 25.10.2016, dodatkem č. 3 k SOD uzavřeným dne 27.4.2017, dodatkem č. 4 k SOD uzavřeným dne 30.5.2017 a dodatkem č. 5 k SOD uzavřeným dne 27.6.2017.**

### **Čl. I.**

Tento dodatek ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu posunu termínu ukončení fakturačních celků 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření, 3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona.

Změna termínu ukončení fakturačního celku 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků je vyvolána doposud nezapsaným upřesněným obvodem komplexní pozemkové úpravy do katastrálního operátu (ISKN) na základě příslušných geometrických plánů. Důvodem jsou stále ještě probíhající kontroly dokumentace zjišťování průběhu hranic pozemků (ZPH) katastrálním pracovištěm a odstraňování nedostatků zpracovatelem, které vyplynuly v průběhu těchto kontrol. Jedná se o opakované kontroly, dle zpracovatele leckdy i s nestandardními požadavky bez dodržení lhůt ze strany katastrálního pracoviště. Bez zapsaných geometrických plánů nelze zpracovat dokumentaci vstupních nároků vlastníků a celý proces zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy je tím pozdržen.

Doposud nezapsaný upřesněný obvod pozemkové úpravy a s tím související zpracování dokumentace vstupních nároků má vliv i na termín ukončení navazujících fakturačních celků 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.4. a 3.2.2. Tyto fakturační celky jsou navzájem propojené, časově náročné na zpracování a je třeba při jejich zpracování vycházet i z informací získaných od vlastníků při projednávání vstupních nároků.

### **Čl. II.**

Změna časového posunu termínů ukončení je rekapitulována v položkovém výkazu činností - příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

### **Čl. III.**

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 12.8.2015 upravené dodatkem č. 1 ze dne 29.1.2016, dodatkem č. 2 ze dne 25.10.2016, dodatkem č. 3 ze dne 27.4.2017, dodatkem č. 4 ze dne 30.5.2017 a dodatkem č. 5 ze dne 27.6.2017 beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 31.10.2017

**Za objednatele:**

.....  
Ing. Vladimír Maryška, ředitel  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

V Brně dne 25.10.2017

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Martin Malec, člen představenstva  
Geocart CZ, a.s.