

DODATEK č. 7

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 283-2015-523101 ze dne 11.5.2015

na zpracování díla Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tvrdonice

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno

fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha - Žižkov

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
tel.: +420 727 957 163
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3

v technických záležitostech oprávnění jednat: Ing. Pavel Zajíček, vedoucí pobočky Břeclav
Ing. Lenka Tučková, referentka pobočky
Sídlo pobočky: Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
Tel. +420 727 956 365
E-mail: breclav.pk@spucr.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel“

01312774

není plátce DPH

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel. / Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KOS Brno, C 19 972

dále jen „zhotovitel“.

EKOS T, spol. s r.o.

Bezručova 68, 674 01 Třebíč

jednatel

Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček, jednatel

Ing. Aleš Tůma, jednatel

2r63dp8

63470985

CZ 63470985

I.

Smluvní strany se dohodly z ohledem na předchozí posun termínu u FC 3.1.6. (pro náročnost individuálního vyhledávání podkladů evidence KN a náročného procesu zapisování geometrických plánů o 7 měsíců) na změně termínu plnění u FC 3.2.1.- 3.2.1.4. a 3.2.2. , aby byla zajištěna časová návaznost prací, následovně:

FC 3.2.1. - Vypracování plánu společných zařízení - termín plnění do 30.6.2018 *(původně 30.11.2017)*

FC 3.2.1.1., FC 3.2.1.2., FC 3.2.1.3 a FC 3.2.1.4. (IGP, výškopis, profily)
- termín plnění do 30.6.2018 *(původně 30.11.2017)*

FC 3.2.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení
- termín plnění do 30.4.2019 *(původně 31.08.2018)*

Podrobně jsou změny uvedeny v příloze k tomuto dodatku (v soupisu činností).

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení (2x KPÚ, 2x POBOČKA) a zhotovitel 2 vyhotovení.

V Brně dne: 30.10.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro JmK

.....
Ing. Aleš Tůma, jednatel
Ing. Libor Sedláček, jednatel

Příloha k dodatku č. 7: tabulka soupis činností