

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 760-2015-508101 uzavřené dne 8.9.2015 (dále jen „smlouva“)

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Suchý, odborný referent, Pobočka Děčín
Adresa: ul. 28. října 979/19, 405 01 Děčín I.
Tel: +420 721 451 254
E-mail: m.suchy@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: AREA G. K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE&AREA
Sídlo: U Elektry 650, PSČ 198 00 Praha 9
Zastoupený: jednatelem Milanem Novým
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový
V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxx, xxxxxxxx
Tel: xxxxxxxx/xxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
ID DS: jyem6ry
Bankovní spojení: xxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxx
IČ: 25094459
DIČ: CZ25094459
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C49143
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav: xxxxxxxx
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav a vytyčení pozemků: xxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

Předmět díla smlouvy:

Vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Merboltice“

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Merboltice

Čl. I
Předmět a účel dodatku

- Předmětem Dodatku č. 5 smlouvy je změna termínu odevzdání dílčích částí 3.1.6. dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.2.1. vypracování plánu společných zařízení, souvisejících etap 3.2.1.1.- 3.2.1.4., etapy 3.2.2. vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona, úprava termínu odevzdání etapy 3.4. vytyčení pozemků dle zapsané DKM, úprava termínu odevzdání hlavních celků - přípravné práce celkem, návrhové práce celkem, mapové dílo celkem. Dále je předmětem dodatku snížení počtu MJ u etap: 3.1.5. zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, 3.1.6. dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.2.1. vypracování plánu společných zařízení, 3.2.2. vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, 3.3. mapové dílo.
- Důvodem posunu termínu odevzdání je návaznost etap. Z důvodu prodloužení termínu k zapsání vyhotovených geometrických plánů z etap 3.1.4. a 3.1.5. na Katastrálním úřadě, není možné pokračovat v dalších etapách. V souvislosti s tím je nutné prodloužení termínů dodání navazujících etap prací. Důvodem změny počtu měrných jednotek u etapy 3.1.5. je změna dle skutečně provedené práce, u etap 3.1.6., 3.2.1., 3.2.2., 3.3. je důvodem snížení úprava dle skutečné velikosti území po zpřesnění obvodu na základě etap 3.1.4 a 3.1.5.
- Dle bodu 5.1. článku V. smlouvy se příloha ke smlouvě ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4 mění takto:

Hlavní celek / dílčí část		Počet MJ	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce			
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	53	68 900	31.8.2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	790	118 500	30.3.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč			1 060 550	30.3.2018
3.2.	Návrhové práce			
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	789	252 480	31.8.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	120	24 000	31.8.2018
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	50	10 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	200	100 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	120	24 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	20	4 000	

3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	789	323 490	31.5.2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	4	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč			757 970	30.6.2019
3.3	Mapové dílo	790	189 600	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč			189 600	31.8.2019
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	800	120 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

ČI. II. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění

V Teplicích dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

ČR- Státní pozemkový úřad

**AREA G. K. spol. s r.o., reprezentant sdružení
PROJEKCE & AREA G.K.**

Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

Milan Nový
jednatel společnosti

Příloha:

- Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Merboltice