

**Dodatek č. 2**

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 676-2017-523101, číslo smlouvy zhotovitele 077/LCIS/2017 ze dne 15. června 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. června 2017, na provedení stavby „**Polní cesty P3, P4 v k. ú. Krasová**“, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi smluvními stranami

**Objednatel:****Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík

sídlo: Hroznová 227/18, 603 00 Brno

tel.: xxx

e-mail: xxx

ID DS: z49per3

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx, vedoucí Pobočky Blansko

xxx

sídlo pobočky: Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko

E-mail: xxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČO/DIČ: 01312774/není plátcem DPH

(dále jen „objednatel 1“)

**Obec Krasová**

zastoupená: Václavem Vágnerem, starostou obce

sídlo: Krasová 43, Jedovnice, 679 06

tel: xxx

e-mail: xxx

ID DS: wgra2ws

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČO/DIČ: 00637335/není plátcem DPH

dále jen „objednatel 2“)

**a****Zhotovitel:****STRABAG a.s.**

Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

zastoupený: Ing. Janem Hýzlem a Ing. Tomášem Hozou, prokuristé

oprávněn jednat: xxx, ředitel oblasti Jih a

xxx, ekonom oblasti Jih

korespondenční adresa: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Tovární 3,

602 00 Brno

tel.: xxx

e-mail: xxx

ID DS: 8yuchp8

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx, vedoucí PJ Brno

tel.: xxx

e-mail: xxx

bankovní spojení: xxx.

číslo účtu: xxx

IČO/DIČ: 60838744/CZ60838744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „zhotovitel“)



Zhotovitel projektové dokumentace navrhl na základě geologického průzkumu provádění sanace zemní pláně polních cest P3 a P4 v k. ú. Krasová v celých úsecích stavby. Z výsledků statických zátěžových zkoušek vyplývá, že zemní pláně obou cest má dostatečnou únosnost, navrženou sanaci není proto nutné provádět.

Stavba polní cesty P4 v k. ú. Krasová je budována v trase stávající polní cesty. Zhotovitel stavby odebral vzorky z konstrukční vrstvy této cesty. Dle výsledků zkušební laboratoře akreditované ČAI č. 1181 lze odtěžený materiál ze stávající konstrukční vrstvy polní cesty P4 použít do konstrukční vrstvy nově budované polní cesty P4. Zhotovitel rozprostřel materiál do konstrukční vrstvy polní cesty P4 a provedl výškové geodetické zaměření, na základě kterého byly vyčísleny méněpráce.

Nový postup výstavby byl projednán a schválen na kontrolním dnu č. 3 (4. září 2017) a kontrolním dnu č. 4 (15. září 2017) zástupci objednatele, zhotovitele, zhotovitele projektové dokumentace a technického dozoru stavebníka (objednatel). Změny byly rovněž projednány a odsouhlaseny Městským úřadem Blansko, odborem stavební úřad, oddělení silničního hospodářství zápisem do stavebního deníku dne 20. září 2017.

V důsledku změn v provádění díla se celková cena díla snižuje o méněpráce v celkové výši 780 488,00 Kč bez DPH. Podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., se nejedná o podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Nepodstatné změny byly odsouhlaseny ústředím objednatele.

#### Ve smlouvě o dílo proto dochází k níže specifikovaným změnám:

##### Čl. III odst. 1 nově zní:

Cena za provedení díla v rozsahu podle článku II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí **3 848 725,00 Kč bez DPH (slovy: třimilionyosmsetčtyřicet osmtisíc sedmsetdvacetpět korun českých)**.

Tato cena je stanovena na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 21. dubna 2017, je ponížena tímto dodatkem o méněpráce.

##### Čl. III odst. 5 nově zní:

#### Podrobná rekapitulace ceny díla

Úhradu provede objednatel	Část díla	Zdroj financování	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
č. 1	<b>Polní cesta P3 intravilán</b>	VPS	1 290 368,29	270 977,34	1 561 345,63
	méněpráce dodatek č. 2		-175 768,47	-36 911,38	-212 679,85
	cena po odečtu méněprací		1 114 599,82	234 065,96	1 348 665,78
	<b>Ostatní vedlejší náklady (P3 intravilán)</b>	VPS	61 804,22	12 978,89	74 783,11
	<b>Polní cesta P4</b>	PRV	814 640,05	171 074,41	985 714,46
	méněpráce dodatek č. 2		-200 869,65	-42 182,63	-243 052,28
	cena po odečtu méněprací		613 770,40	128 891,78	742 662,18
	<b>Polní cesta P3 extravilán</b>	PRV	1 812 326,84	380 588,64	2 192 915,48
	méněpráce dodatek č. 2		-403 850,17	-84 808,54	-488 658,71
	cena po odečtu méněprací		1 408 476,67	295 780,10	1 704 256,77
	<b>Ostatní vedlejší náklady (P3 extravilán +P4)</b>	PRV	131 398,78	27 593,74	158 992,52
		VPS	9 798,00	2 057,58	11 855,58
	<b>IP 10</b>	PRV	130 553,02	27 416,13	157 969,15
	<b>IP 11</b>	PRV	27 870,62	5 852,83	33 723,45
	<b>IP 12</b>	PRV	23 060,52	4 842,71	27 903,23
<b>IP 13a</b>	PRV	88 108,97	18 502,88	106 611,85	
<b>IP 13b</b>	PRV	37 469,18	7 868,53	45 337,71	
<b>Celkem objednatel č. 1</b>			<b>3 646 910,20</b>	<b>765 851,14</b>	<b>4 412 761,34</b>
č. 2	<b>Polní cesta P3</b>	obec	201 814,94	42 381,14	244 196,08
	<b>Celkem objednatel č. 1 + 2</b>		<b>3 848 725,14</b>	<b>808 232,28</b>	<b>4 656 957,42</b>
	<b>Celkem objednatel č. 1 + 2 (zaokrouhleno)</b>		<b>3 848 725</b>	<b>808 232</b>	<b>4 656 957</b>
Výše úhrad dle zdrojů					
č.1		PRV	2 460 708,16	2 977 456,87	2 977 457,00
		VPS	1 186 202,04	1 435 304,47	1 435 304,00
č.2		obec	201 814,94	244 196,08	244 196,00
<b>Celkem</b>			<b>3 848 725,14</b>	<b>4 656 957,42</b>	<b>4 656 957,00</b>

Celková cena za provedení díla bez DPH dle nabídky na VZ činí	4 629 213 Kč
méněpráce (dodatek č. 2)	-780 488 Kč
<b>Celková cena díla po odečtení méněprací bez DPH činí</b>	<b>3 848 725 Kč</b>
DPH 21 %	808 232 Kč
<b>Celková cena za provedení díla s DPH činí</b>	<b>4 656 957 Kč</b>

**Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek je vypracován v šesti vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Čtyři vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

**Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.**

**Příloha**

Soupis prací

V Brně dne 2. 11. 2017

.....  
**Ing. Jan Ševčík**

ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj  
Státní pozemkový úřad  
(objednatel 1)

.....  
**xxx**

ředitel oblasti Jih  
STRABAG a.s.  
(zhotovitel)

.....  
**Václav Vágner**

starosta obce Krasová  
(objednatel 2)

.....  
**xxx**

ekonom oblasti Jih  
STRABAG a.s.  
(objednatel)