

D O D A T E K č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15.1.2013 (podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů), na provedení díla "Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sobíňov" (dále jen KoPÚ).

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: ČR-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
Pobočka Havlíčkův Brod

Adresa: Smetanovo nám.279, 580 02 Havl.Brod
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Šiman, vedoucí Pobočky SPÚ Havlíčkův Brod
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ/DIČ: 01312774/není plátce
Tel: xxx
Fax: xxx
E-mail: xxx
ID DS: z49per3

a

Z h o t o v i t e l: GEOREAL, spol. s r.o..

Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
xxx
xxx

Telefon: xxx
E-mail: xxx
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514, je plátcem DPH
ID DS: s85762s

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 15.1.2013 na provedení díla „Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sobíňov“:

Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je upřesnění termínů ukončení některých fakturačních celků uvedených v příloze č.1 smlouvy o dílo, a to na podkladě výsledku kontrolního dne z 5.6.2014.

Čl.II.

V příloze č. 1 ke smlouvě o dílo pro KoPÚ Sobiňov se mění termíny ukončení u níže uvedených fakturačních celků takto:

původní znění (dle SOD):

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Termín ukončení
1.	Přípravné práce		
1.4.	Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území -vyšetření obvodu upravov.území vč. ZPMZ a geom.plánů, vč.stabil.plast.značkou a stabilizace katastrální hranice kamennou značkou	100 bm	17 (15.6.2014)
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2-zjišťování hranic a jejich zaměření a vyhotovení nového souboru informací dle katastr.vyhlášky včetně dokumentace (ZPMZ,GP)	100 bm	17 (15.6.2014)
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemku	ha	21 (15.10.2014)

2.	Návrhové práce		
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a souhlasu regionální dokumentační komise)	ha	20 (15.9.2014)
2.2.	Výškopisné zaměření zájm.území mimo trvalé porosty, v trv. porostech vč. lesních	ha	20 (15.9.2014)
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy,včetně. geol. průzkumu	100bm	20 (15.9.2014)
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	20 (15.9.2014)
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	30 (15.7.2015)
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	31 (15.8.2015)

nové znění:

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Termín ukončení
1.	Přípravné práce		
1.4.	Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území	100 bm	15.9.2014
	-vyšetření obvodu upravov.území vč. ZPMZ a geom.plánů, vč.stabil.plast.značkou a stabilizace katastrální hranice kamennou značkou		
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2-zjišťování hranic a jejich zaměření a vyhotovení nového souboru informací dle katastr.vyhlášky včetně dokumentace (ZPMZ,GP)	100 bm	15.9.2014
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemku	ha	15.11.2014

2.	Návrhové práce		
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a souhlasu regionální dokumentační komise)	ha	15.2.2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájm.území mimo Trvalé porosty, v trv. porostech vč. lesních	ha	15.2.2015
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	15.2.2015
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily Společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	15.2.2015
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	15.9.2015
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	15.11.2015

V ostatním zůstává smlouva beze změny.

Odůvodnění:

Smluvní strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo v souladu se zněním čl. XI. odst.4 SOD. Na kontrolním dnu 5.6.2014 bylo dohodnuto posunutí termínů ukončení výše uvedených fakturačních celků. Termíny ukončení FC 1.4, 1.5. a 1.6. musely být upraveny z důvodů náročnosti přípravy ZPH v důsledku dodatečných změn provedených v návrhu obvodu pozemkových úprav, zdlouhavých jednání s katastrálním úřadem o určení konečné verze obvodu a lokalit pozemků neřešených dle §2 a především pozdního termínu

pro šetření v terénu, který bylo nutné přizpůsobit požadavku katastrálního pracoviště vzhledem k zaneprázdněnosti jeho pracovníků.

Termíny ukončení etap 2.1. až 2.4. musely být upraveny v souladu se závaznou Informací č.2/2014 vydanou odborem řízení pozemkových úprav SPÚ dne 3.3.2014 tak, aby byl definitivní návrh plánu společných zařízení předložen dotčeným orgánům státní správy a obecnímu zastupitelstvu až po zpracování a vyložení soupisu nároků.

V souvislosti s tím došlo také k posunutí termínů ukončení etap 2.5. a 2.6.

V záznamu z kontrolního dne z 5.6. 2014 je uvedeno podrobné zdůvodnění.

Počty měsíců od uzavření smlouvy uvedené v příloze č. 1 smlouvy ve sloupci „Termín ukončení“ se u fakturačních celků dotčených tímto dodatkem nahrazují konkrétními daty.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a v jednom vyhotovení pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne: 12.6.2014

V Plzni dne: 10.6.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Milan Šiman
vedoucí Pobočky SPÚ
Havlíčkův Brod

.....
Ing. Karel Vondráček
jednatel společnosti GEOREAL, spol. s r.o.
se sídlem v Plzni