

# DODATEK Č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené dne 17. 7. 2017

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

na provedení díla

**„Projektové dokumentace pro realizaci společných zařízení v okrese Šumperk – 2017,  
Část 1 - Zpracování PD v k.ú. Březná“**

## SMLUVNÍ STRANY

### Objednatel

Sídlo:  
zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:  
Tel.:  
E-mail:  
ID DS:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO:  
DIČ:

(dále jen jako „objednatel“)

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  
JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem  
Krajského pozemkového úřadu pro  
Olomoucký kraj  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,  
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro  
Olomoucký kraj

Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk

z49per3

01312774

není plátcem DPH

**a**

### Zhotovitel

Sídlo:  
zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO/DIČ:

(dále jen jako „zhotovitel“)

**GEOCENTRUM, spol. s r.o.**

**zeměměřická a projekční kancelář**

tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc

Petrem Liškou, jednatelem společnosti

Petr Liška, jednatel společnosti

47974460/CZ47974460

## **Čl.I Předmět dodatku**

Předmětem uzavřeného Dodatku č. 1 smlouvy o dílo je:

- 1) rozdělení předmětu Plnění na části,
- 2) změna termínu Plnění,
- 3) nepodstatná změna závazku ze smlouvy a změna způsobu platby.

### **Ad1) Rozdělení předmětu Plnění na části – Čl. I smlouvy o dílo**

Nově se předmět Plnění rozděluje na části, a to následovně:

Název stavby: Realizace společných zařízení KoPÚ Březná  
Místo stavby: kraj Olomoucký, okres Šumperk, obec Štítý, katastrální území Březná  
Popis stavby: Jedná se o ucelený soubor společných opatření navržených v rámci komplexních pozemkových úprav. Stavba obsahuje tyto stavební objekty:

#### **Část 1**

SO 02 – Hlavní polní cesta C4  
SO 03 – Hlavní polní cesta C6  
SO 04 – Vedlejší polní cesta C12  
SO 05 – Interakční prvek IP 15

#### **Část 2**

SO 01 – Hlavní polní cesta C3

(dále jen „stavba“).

### **Ad2) Změna termínu plnění – Čl. III smlouvy o dílo**

Původně stanovený termín předání Plnění na 27. 11. 2017 **se mění** takto:

3.1.1 **Plnění** bude objednateli předáno **po částech** v následujících termínech:

**Termín předání První části plnění – SO 02, SO 03, SO 04 a SO 05** je stanoven na:  
**27. 11. 2017**

**Termín předání Druhé části plnění – SO 01** je stanoven na: **30. 4. 2018**

Předání a převzetí každé části Plnění bude probíhat v souladu s Čl. IV smlouvy o dílo.

### **Ad3) Nepodstatná změna závazku ze smlouvy a změna způsobu platby – Čl. V smlouvy o dílo**

Při zpracování díla pro stavební objekt SO 01 – Hlavní polní cesta C3, v rámci kontrolního dne byl po prohlídce za Povodí Moravy s.p. vznesen požadavek na posouzení technického stavu stávajícího mostu M7, který je součástí uvedeného stavebního objektu. Autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce byl zjištěn velmi špatný technický stav tohoto mostu, s návrhem demolice stávajícího mostu a výstavby nového mostu M7, přesto že byl v rámci KoPÚ z roku 2012 posouzen jako stav „uspokojivý k rekonstrukci“. Zpráva o prohlídce mostu byla

předložena Povodí Moravy, s.p. spolu se žádostí o stanovisko a Povodí Moravy s.p. sdělilo podmínky projekčního návrhu výstavby nového mostního objektu M7. Současně ZEAS Březná a.s. jako uživatel zemědělských pozemků požaduje vyšší nosnost mostu, a to z důvodu přejezdu mostu zemědělskou a jinou technikou.

Změna spočívá v úpravě projektovaných prací. Pro řádné dokončení díla je nezbytné zpracovat projektovou dokumentaci na výstavbu nového mostu M7 oproti navrhované rekonstrukci, což znamená zbourání stávajícího mostu M7, výstavbu nového mostu a s tím spojenou úpravu navrženého projekčního řešení napojením polní cesty C3 na nový most M7 z obou stran. Projekční práce nového mostního objektu M7 a hlavní polní cesty C3 nelze technicky oddělit. Vyprojektováním nově navrženého řešení (výstavba nového mostu) nebude z původního řešení provedena rekonstrukce stávajícího mostního objektu M7 formou sanace.

Vícepráce celkem: + 135 000 Kč bez DPH

Méněpráce celkem: - 25 000 Kč bez DPH

Na základě výše uvedeného dochází ke změně hodnoty závazku ze smlouvy (ceny Plnění). Původní celková cena za provedení Plnění 570 000,- Kč bez DPH, tj. 689 700,- Kč s DPH **se mění** následovně:

5.2.	Celková cena za provedení Plnění bez DPH	<b>680 000,- Kč</b>
	DPH	<b>142 800,- Kč</b>
	Celková cena za provedení Plnění vč. DPH	<b>822 800,- Kč</b>

DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Rekapitulace celkové ceny Plnění dle jednotlivých stavebních objektů:

Stavební objekt	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
Část 1:			
SO 02 – Hlavní polní cesta C4	385 000,--	80 850,--	465 850,--
SO 03 – Hlavní polní cesta C6			
SO 04 – Vedlejší polní cesta C12			
SO 05 – Interakční prvek IP 15			
Část 2:			
SO 01 – Hlavní polní cesta C3	295 000,--	61 950,--	356 950,--
<b>Celkem</b>	<b>680 000,--</b>	<b>142 800,--</b>	<b>822 800,--</b>

Uvedené změny představují nepodstatné změny závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a součet hodnot všech změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

V souladu s ust. § 222 odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení služeb, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

Současně **se mění** původní znění bodu 5.3 a 5.4 následovně:

- 5.3 Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřisluší během poskytování jednotlivých částí Plnění přiměřená část ceny příslušné části s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.
- 5.4 Cena za každou část Plnění se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží objednateli za provedení příslušné části Plnění po jejím řádném převzetí.

#### **Odůvodnění:**

Z důvodu nevyhovujícího technického stavu stávajícího mostu M7, který je součástí stavebního objektu SO 01 – Hlavní polní cesty C3, je pro řádné dokončení díla nutné zpracovat projektovou dokumentaci na výstavbu nového mostu M7 oproti navrhované rekonstrukci stávajícího mostu.

S ohledem na uvedené došlo k rozdělení Plnění a odevzdání díla na dvě části a také k umožnění fakturace po odevzdání jednotlivých částí Plnění.

## **Čl. II. Závěrečná ustanovení**

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 887-2017-521101, č. zhotovitele 171011, uzavřená dne 17. 7. 2017 nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne 20. 11. 2017

V Olomouci dne 15. 11. 2017

.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Olomoucký kraj  
objednatel

.....  
Petr Liška  
jednatel společnosti  
zhotovitel