

Číslo smlouvy objednatele: 447-2015-520202

Číslo smlouvy zhotovitele: 111-2759-15

## DODATEK č. 6 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 13.7.2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), na provedení díla spočívající ve vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Olešenka (dále jen „KoPÚ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel:	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina</b>
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČ:	013 12 774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	<b>AGROPROJEKT PSO, s.r.o.</b>
sídlo:	Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
zastoupený:	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	xxx.
Číslo účtu:	xxx
IČ:	416 01 483
DIČ:	CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 2171  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxx

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13.7.2015, upravené dodatkem č. 1 ze dne 3.5.2016, dodatkem č. 2 ze dne 30.9.2016, dodatkem č. 3 ze dne 24.3.2017, dodatkem č. 4 ze dne 30.5.2017 a dodatkem č. 5 ze dne 22.8.2017.**

#### **Čl. I.**

Tento dodatek ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu posunu termínu ukončení fakturačního celku 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona.

Změna termínu ukončení fakturačního celku 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona je vyvolána neschválením dokumentace PSZ Zastupitelstvem obce Olešenka. Dokumentace PSZ musela být přepracována a opětovně předložena ke schválení Zastupitelstvu obce Olešenka. Tato časová prodleva má vliv na vytváření a projednávání návrhu nového uspořádání pozemků.

#### **Čl. II.**

Změna časového posunu termínů ukončení je rekapitulována v položkovém výkazu činností - příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

#### **Čl. III.**

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 13.7.2015 upravené dodatkem č. 1 ze dne 3.5.2016, dodatkem č. 2 ze dne 30.9.2016, dodatkem č. 3 ze dne 24.3.2017, dodatkem č. 4 ze dne 30.5.2017 a dodatkem č. 5 ze dne 22.8.2017 beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti po jeho zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 14.11.2017

V Brně dne 13.11.2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Ing. Vladimír Maryška - ředitel

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.