

D O D Á T E K č. 2
SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)
uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,**
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JmK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK

sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
tel. 727 957 163
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno

sídlo pobočky: Kotlářská 53, 602 00 Brno

tel.:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

01312774

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

stavbu provede: **STRABAG a.s. odštěpný závod Morava, oblast JIH**

zastoupený: Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti Jih

Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti Jih

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Adresa:

tel.:

e-mail:

ID DS: 8yuchp8

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel.:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

608 38 744

DIČ:

CZ 608 38 744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634.

(dále jen „zhotovitel“)



Předmět smlouvy: Realizace stavby s názvem
„Polní cesty a protierozní opatření v k.ú. Rudka“

Z administrativních důvodů na straně vydání povolení firmy **NET 4 GAS** ke vstupu do ochranného a bezpečnostního pásma vysokotlakého plynovodu mezinárodního významu došlo k prodlení se zahájením stavby na polních cestách HC 5 a HC 6 a znemožnilo dokončení kompletní stavby konstrukčních vrstev polních cest v roce 2017 za příznivých klimatických podmínek. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na předání komunikací pouze v ložné vrstvě a dále se dohodly na posunu termínu dílčí fakturace za rok 2017.

V důsledku výše uvedeného a na základě dohody obou smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo:

Čl. IV odst. 3 nově zní:

Dílčí fakturace bude provedena nejpozději do **4.12. 2017**.

Výše popsané změny jsou uvedeny v Příloze č. 1 – Závazný harmonogram postupu prací, která je nedílnou součástí Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho čtyři pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 10.11. 2017

.....
objednatel
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

.....
zhotovitel
Ing. Ondřej Chrást **Ing. Ondřej Volek**
ředitel oblasti Jih ekonom oblasti Jih

STRABAG a.s.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



