

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 18/2017-504202
mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Domažlice**

Zastoupený:	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dorota Šandová, 724 269 137
Adresa:	Haltravská 438, 344 31 Domažlice
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČO:	01312774
DIČ: není plátcem DPH	

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem:

NDCon s.r.o.

Sídlo:	Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1
Zastoupen ve věcech smluvních:	Ing. Robertem Michkem, jednatelem společnosti
Zastoupen ve věcech technických:	Ing. Pavel Ibl
Tel:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	uagdcaa
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČO:	64939511
DIČ:	CZ64939511

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 42028.

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Společná zařízení v k.ú. Křenovy“, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

1. Předmět dodatku č.1

1.1 Předmětem Dodatku č. 1 je prodloužení termínu plnění díla pro část, která se týká protierozního opatření: IP 7 - protierozní mez, P1 – odvodňovací příkop, Z3 – zatravnění, IP10 – interakční prvek, P5 – odvodňovací příkop v k.ú. Křenovy z původního termínu 15.11.2017 na 30.11.2017 z důvodu komplikovaného řešení napojení polní cesty HPC 6 v k.ú. Křenovy na silnici I. třídy. Zároveň se prodlužuje termín plnění u části projektové dokumentace, která řeší dopravní opatření v daném katastrálním území - polní cesta HPC 6 z původního termínu 15.11.2017 na 31.7.2018 z důvodu nových vyjádření a podmínek ze strany dotčených orgánů státní správy ke způsobu napojení polní cesty HPC 6 na silnici I. třídy.

Termín plnění se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

Termín předání části Plnění pro protierozní opatření je stanoven na: 30.11.2017

Termín předání části Plnění pro dopravní opatření je stanoven na: 31.07.2018

- 1.2 Předmětem Dodatku č. 1 je změna bodu č. 5.3 čl. V Cena a způsob platby, kdy se původní znění Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během poskytování Plnění přiměřená část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům nahrazuje novým zněním - Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli se umožňuje během poskytování plnění dílčí fakturace podle ucelených částí předmětu plnění, jak byly uvedeny v zadávací dokumentaci a v cenovém rozsahu nabídky zhotovitele ze dne 05.04.2017.

Nabídková cena dle objektů	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
Vyhotovení projektové dokumentace			
Polní cesta HPC 6 v k.ú. Křenovy	57.000,-	11.970,-	68.970,-
IP 7 - protierozní mez, P1 – odvodňovací příkop, Z3 – zatravnění, IP10 – interakční prvek, P5 – odvodňovací příkop v k.ú. Křenovy	191.000,-	40.110,-	231.110,-
Celkem	248.000,-	52.080,-	300.080,-

2. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.
- 3.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.4 Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Domažlicích dne: 14.11.2017

V Praze dne: 14.11.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Kaiser
vedoucí Pobočky Domažlice
Státní pozemkový úřad

Ing. Robert Michek
jednatel společnosti
NDCon s.r.o.