

D O D A T E K Č. 6/2016

ke smlouvě objednatele č. 7/2008 – KoPÚ Holasovice a Loděnice

uzavřený dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,**
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava
zastoupený: Ing. Zdeňkem Šiškou, vedoucí Pobočky Opava

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Šiška, vedoucí Pobočky Opava
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Veronika Panáčková, referentka
Adresa: Krnovská 2861/69, 746 01 Opava
Tel./Fax:
E-mail:
ID DS: z49per3
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **První zeměměřická a.s.**
sídlo: Komenského 213,691 45 Podivín
zastoupený: Barbora Skřečková – předseda představenstva
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Barbora Skřečková – předseda představenstva
v technických záležitostech oprávněn jednat: Metoděj Skřeček
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ: 26221543
DIČ: CZ26221543
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3338.

dále jen „zhotovitel“.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6/2016 ke smlouvě o dílo

ČI. I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 6/2016 je **úprava ČI. VI** Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění bod 1. smlouvy o dílo na vypracování návrhu **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holasovice a Loděnice** (dále jen „dílo“), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu operátu katastru nemovitostí ve vyhlášce č. 357/2013 Sb., v platném znění – mapa DKM (viz. rozpis v čl. VI. smlouvy) a **to úprava termínu předání etapy činnosti 3a** - vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPU, stabilizace hranic pozemků.

Změnu dokládá následující výkaz prací se zvýrazněním změn.

Ucelená část, fakturační celek KoPÚ Holasovice a Loděnice		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení v počtu měsíců od uzavření smlouvy
1 Přípravné a geodetické práce						
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu	ha	678	290	196 620,-	12
1b	Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole	ha	984	700	688.800,-	10
1c	Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav (vč. pozemků neřešených), vytýčení, zaměření a stabilizace chybějících lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav vč. vypracování nezbytných GP, ZPMZ	100 bm	233	1000	233.000,-	18
1d	Dokumentace nároků vlastníků	ha	1013	500	506.500,-	18
Přípravné a geodetické práce celkem (1a-1d) bez DPH					1.624.920,-	
2 Návrhové práce						
2a	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)	ha	984	260	255.840,-	25
2b	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	ha	60	1200	72.000,-	22
2c	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	984	900	885.600,-	63
2d	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace	pare	2	20000	40.000,-	67
Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH					1.253.440,-	
3. Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo						
3a	Vytýčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků	100 bm	400	800	320.000,-	30.10.2017
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	983	500	491.500,-	(do 3. měsíců od výzvy objednatele)
Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH					812.000,-	
Rekapitulace						
1. Přípravné a geodetické práce celkem (1a-1d) bez DPH					1.624.920,-	
2. Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH					1.253.440,-	
3. Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH					811.500,-	
Cena celkem bez DPH					3.689.860,-	
DPH 19% (etapa 1a – 1d = 307 784,80 Kč)						
DPH 20% (etapa 2a – 2b = 65 568,- Kč)						
DPH 21% (etapa 2c – 3b = 364 791,- Kč)						
DPH 21% (změna obvodu 1c = 1050,- Kč)						
Celková cena díla včetně DPH					4.429.053,80	

2. Dochází tímto dodatkem k úpravě **Čl. VI. bodu 1.** věty druhé v tomto znění: Zhotovitel se dále zavazuje **kompletně dokončit dílo** specifikované v **Čl. III. a Čl. IV.** této smlouvy v termínu **do 30.10.2017.**

Odůvodnění dodatku:

Nutnost uzavření dodatku vyvstala na základě výsledku odvolání proti rozhodnutí o schválení návrhu a s tím související rozpracovaností díla.

Dne 13.5.2016 bylo vydáno nové rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ č.j. SPU 239058/2016 a po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí byla zhotovitelem vypracována DKM.

Termín předání etapy 3a, tedy i kompletního dokončení díla však závisí na termínu nabytí právní moci rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv (s ohledem na § 12 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 7.7.2008, dodatku č.1 ze dne 18.12.2009, dodatku č. 2 ze dne 4.11.2011 , dodatku č. 3 ze dne 29.3.2013, dodatku č. 4 ze dne 18.6.2014 a dodatku č. 5 ze dne 30.10.2015 zůstávají beze změn.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Pokud v tomto dodatku č. 6/2016 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
2. Dodatek č. 6/2016 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Dodatek č. 6/2016 může být měněn pouze na základě písemné dohody podepsané oběma smluvními stranami.
4. Závazky za plnění tohoto dodatku č. 6/2016 přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.
5. Dodatek č. 6/2016 nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 6/2016 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 6/2016 nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Opavě dne 21.11.2016

V Opavě dne 21.11.2016

Z a o b j e d n a t e l e :

Z a z h o t o v i t e l e :

.....
Ing. Zdeněk Šiška
vedoucí Pobočky Opava

.....
Barbora Skřečková
předseda představenstva