

Číslo smlouvy objednatele: 1330-2015-523101

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**
Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: z49per3

v technických záležitostech oprávnění jednat: Ing. Radim Osička, vedoucí Pobočky Hodonín

sídlo pobočky: Ing. Miroslava Lopraisová, odborný rada
tel.: Hodonín, Bratislavská 1/6, PSČ 695 01
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátce DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **AGERIS s.r.o.**
sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno

zastoupený: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Josef Glos
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mira Koukalová

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: zr6jqnz
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 25576992
DIČ: CZ25576992

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 35034

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Mira Koukalová

**Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností
v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků:** Ing. Michal Večeře

dále jen „zhotovitel“.

Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vřesovice.

V průběhu zpracování plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vřesovice vyplynula potřeba rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav, změny měrných jednotek pro polohopisné a výškopisné zaměření a pro DTR liniových staveb a vodohospodářských staveb.

Po dohodě obou smluvních stran se Dodatkem č. 3 mění tato smlouva o dílo ze dne 30. 11. 2015 ve znění dodatků následovně:

Čl. I

V souladu s článkem VI. odst. 6.2. smlouvy se do přílohy č. 1 k tomuto dodatku vkládá nový dílčí fakturační celek 3.1.3.1. Dokumentace k rozšíření obvodu - zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

FC 3.1. Přípravné práce:

3.1.3.1. Dokumentace k rozšíření obvodu - zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – **cena 20 000 Kč bez DPH**, termín ukončení **4/2018**

Termín ukončení fakturačního celku Přípravné práce se mění z 6/2017 na **4/2018**.

Při zpracování plánu společných zařízení vyvstala potřeba změny měrných jednotek u dílčích fakturačních celků 3.2.1.2., 3.2.1.3 a 3.2.1.4.

FC 3.2. Návrhové práce:

3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty – počet 11 MJ se zvyšuje na **57 MJ**

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – počet 187 MJ se snižuje na **129 MJ**

3.2.1.4. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – počet 3 MJ se zvyšuje na **51 MJ**

Dále se tímto dodatkem, v souladu s článkem XII. odst. 12.3. smlouvy, upravuje termín dílčích částí fakturačního celku návrhových prací 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3 a 3.2.1.4. tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy.

FC 3.2. Návrhové práce:

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení – termín 11/2017 se mění na **4/2018**

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m – termín 11/2017 se mění na **4/2018**

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m – termín 11/2017 se mění na **4/2018**

3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty – termín 11/2017 se mění na **4/2018**

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – termín 11/2017 se mění na **4/2018**

3.2.1.4. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – termín 11/2017 se mění na **4/2018**

Čl. VI.
Cena za provedení díla

6.1. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	982 800,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	926 020,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	101 100,- Kč
4. Hlavní celek - Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH	42 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 051 920,- Kč
DPH 21% v Kč	430 903,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	2 482 823,- Kč

Celková cena díla se Dodatkem č. 3 zvyšuje o 63 300 Kč bez DPH (76 593 Kč včetně DPH).

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Brně dne: 30. 11. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel KPÚ pro JMK

.....
RNDr. Josef Glos
jednatel společnosti AGERIS s.r.o.

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo