

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.1090-2016-544201 uzavřené dne 2.9.2016
na Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Přelovice
mezi níže uvedenými stranami

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobočka Pardubice

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

Ing. Miroslavem Doležalem, vedoucím
Pobočky Pardubice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Miroslav Doležal

v technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXXXXXXXXXX

Adresa:

Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Tel.:

XXXXXXXXXXXXXX

E-mail:

XXXXXXXXXXXXXX

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXX

IČ:

01312774

DIČ:

CZ01312774 - není plátce DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

sídlo:

GAP Pardubice s.r.o.

Pražská 135, 530 06 Pardubice

zastoupený:

Ing. Zbyňkem Pilařem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Zbyněk Pilař

v technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXXXXXXXXXX

Tel.:

XXXXXXXXXXXXXX

E-mail:

XXXXXXXXXXXXXX

ID DS:

pq47pfm

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXX

IČ:

60934875

DIČ:

CZ60934875

Společnost je zapsaná v obchodním

rejstříku vedeném:

u KOS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6114

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za

zpracování návrhu KoPÚ:

XXXXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“.

V souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je upřesnění obvodu pozemkové úpravy a s tím souvisejících změn měrných jednotek především v oblasti katastrálního území Vlčí Habřina a potřebné navázání prvku plánu společných zařízení (cestní sítě) mezi jednotlivými pozemkovými úpravami v k.ú. Vlčí Habřina a k.ú. Přelovice.

Přehled změn měrných jednotek včetně změny hodnoty závazku:

Méněpráce:

dílčí část 3.1.3. – 33.000,- Kč bez DPH (snížení MJ ze 104 na 93)

Vícepráce:

dílčí část 3.1.3 – zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2

	9.000,- Kč bez DPH (zvýšení z 0 MJ na 3 MJ)
dílčí část 3.1.4.	2.100,- Kč bez DPH (zvýšení MJ z 268 na 275 MJ)
dílčí část 3.1.5.	2.100,- Kč bez DPH (zvýšení MJ z 268 na 275 MJ)
dílčí část 3.2.1.	5.600,- Kč bez DPH (zvýšení MJ z 268 na 275 MJ)
dílčí část 3.2.2.	5.600,- Kč bez DPH (zvýšení MJ z 268 na 275 MJ)
dílčí část 3.3.	3.150,- Kč bez DPH (zvýšení MJ z 268 na 275 MJ)
Vícepráce celkem:	27.550,- Kč bez DPH

Absolutní změna hodnoty závazku činí 60.550,- Kč bez DPH, což činí 4,07 % z původní ceny díla.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků:

	Původní cena (Kč)	Cena po úpravě MJ (Kč)
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.5.) bez DPH v Kč	836 300,00	816 500,00
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	475 800,00	487 000,00
Mapové dílo celkem (3.3) bez DPH v Kč	120 600,00	123 750,00
Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM	54 000,00	54 000,00
Celková cena díla bez DPH	1 486 700,00	1 481 250,00
DPH 21 %	312 207,00	311 063,00
Celková cena díla včetně DPH	1 798 907,00	1 792 313,00

Dále je předmětem dodatku změna termínů prací v dílčích pracích 3.1.3., 3.1.4, 3.1.5. Důvodem změny termínu je naplnění kapacity příslušného katastrálního úřadu a s tím související posun při potvrzování geometrických plánů zaměření obvodu KoPÚ Přelovice.

		Stávající termín	Nový termín
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	31.12.2017	28.02.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona		
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	31.1.2018	31.03.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	31.1.2018	31.03.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	31.3.2018	30.05.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč		31.3.2018	30.05.2018

ČI II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
3. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí
5. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

V Pardubicích dne 28.12.2017

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Miroslav Doležal
vedoucí Pobočky Pardubice

Ing. Zbyněk Pilař
jednatel

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo dodatek č.1 - KoPÚ v k.ú. Přelovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	22	1 500	33 000	30.09.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 500	12 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	268	1 000	268 000	30.09.2017
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně stabilizace	100 bm	5	3 000	15 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	93	3 000	279 000	28.02.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	3	3 000	9 000	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	7	5 000	35 000	31.03.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	275	300	82 500	31.03.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	275	300	82 500	30.05.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					816 500	30.05.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	275	800	220 000	30.6.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	4	2 000	8 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	400	20 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	3 000	9 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	275	800	220 000	31.08.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					487 000	31.08.2019
3.3	Mapové dílo	ha	275	450	123 750	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					123 750	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	30	1 800	54 000	30.9.2020
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					54 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	816 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	487 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	123 750 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	54 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 481 250 Kč
DPH 21% v Kč	311 063 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 792 313 Kč

V Pardubicích dne 28.12.2017

V Pardubicích dne 28.12.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Miroslav Doležal
vedoucí Pobočky Pardubice

.....

Ing. Zbyněk Pilař
jednatel