

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 21.10. 2009

na zpracování veřejné zakázky „**Komplexní pozemková úprava –
- upřesnění přidělů v k.ú. Nová Ves u Moravské Třebové**“, včetně geodetických prací,
kterou uzavřely níže uvedené strany
dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.,
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

název :	ČR – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Svitavy
adresa :	Milady Horákové 10, 568 02 Svitavy
ve věcech smlouvy zastoupený ředitelem :	Ing. Miroslav Kučera
ve věcech technických zastoupený :	Ing. Miroslav Kučera
bankovní spojení :	
číslo účtu :	
IČ :	00020478
tel. :	
fax :	
e-mail :	

2. Zhotovitel

název :	Sdružení „Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.“ a Ing. Martin Dědourek, CSc.
reprezentant sdružení :	Sdružení „Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.“
adresa :	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
odpovědný zástupce :	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
oprávněn smluvně jednat :	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
zástupce pro technické otázky :	Josef Šplíchal, DiS., odpovědný projektant
bankovní spojení :	
číslo účtu :	
IČ/DIČ :	64255611/CZ64255611
tel.:	
e-mail:	
účastník sdružení :	Ing. Martin Dědourek, CSc.
adresa :	Wolkerova alej 14a, 568 02 Svitavy
IČ/DIČ :	13553003/CZ480326161

II. PŘEDMĚT DODATKU č. 2

Smluvní strany se dohodly na změnách následujících ujednání smlouvy o dílo takto:

1. Čl. IV. Všeobecné obchodní podmínky

Text v bodě 5. se nahrazuje novým textem: V případě prodloužení s dodáním díla (jeho ucelených částí dle harmonogramu prací uvedených v Příloze č. 1 tohoto dodatku) je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli sankci ve výši 0,5 % z ceny nedokončené části díla včetně DPH za každý den prodloužení.

2. Čl. V. Členění díla a doba plnění

Vzhledem k nově vzniklé povinnosti schválení zpracovaného plánu společných zařízení regionální dokumentační komisí ÚPÚ a dále z důvodu začlenění části katastrálního území Kunčina do komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Nová Ves u Moravské Třebové, kdy se čekalo na dokončení jednoduchých pozemkových úprav v tomto začleňovaném katastrálním území (vše podrobněji uvedeno v zápisech ze dne 11.4.2011, 15.6.2011, v záznamu ze dne 28.11.2011 a v protokolu ze dne 23.5.2012) se posouvá termín dokončení fakturačních celků 1f. Zpracování soupisu nároků vlastníků, 2a. Zpracování plánu společných zařízení, včetně digitálního zpracování, 2b. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí a 2c. Kompletní dokumentace návrhu pozemkových úprav, včetně návrhu postupu realizace. Doba dokončení přípravných prací se mění takto: Doba dokončení: říjen 2012. Doba dokončení návrhových prací se mění takto: Doba dokončení: prosinec 2012

3. Čl. VII. Cena díla a způsob platby

Do bodu 3. se nově vkládá text: U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka „100 bm“, se metry počítají za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí při rozsahu menším než 1 měrná jednotka na 1 měrnou jednotku. Při rozsahu větším než 1 měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka „ha“ se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru.

Nové termíny dokončení výše uvedených fakturačních celků jsou uvedeny v novém znění přílohy č. 1 – Krycí list nabídkové ceny, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. V této příloze jsou rovněž uvedeny počty měrných jednotek, které prozatím nejsou upraveny dle skutečnosti. Skutečné počty měrných jednotek, zjištěné po upřesnění výměry řešeného území, a s tím související úprava ceny, budou upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo až v okamžiku, kdy na základě zpracovaného návrhu nového umístění pozemků bude zřejmé, že se jejich počet nebude měnit.

Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 21.10.2009, který nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami, se vyhotovuje v 6 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Čtyři stejnopisy tohoto dodatku si ponechá objednatel, dva zhotovitel.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Svitavách dne 24.5.2012

Za správnost: Mgr. Soňa Olbertová
právník pozemkového úřadu

.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Pozemkového úřadu Svitavy

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel „Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.“