

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo č. objednatele: 1429-2016-521101, uzavřené dne 25. 11. 2016

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. VESELÍČKO U LIPNÍKA NAD BEČVOU

Smluvní strany

Objednatel č.1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	[REDAKCE]
Adresa:	Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
Telefon:	[REDAKCE]
E-mail :	[REDAKCE]
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
Číslo účtu:	[REDAKCE]
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

Objednatel č.2:	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
Zastoupen:	Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	[REDAKCE]
V technických záležitostech oprávněn jednat:	[REDAKCE]
Adresa:	Šumavská 525/33, 602 00 Brno
Telefon:	[REDAKCE]
E-mail :	[REDAKCE]
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
Číslo účtu:	[REDAKCE]
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č.2“)

Zhotovitel:	GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
Sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc

Zastoupen:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška, jednatel společnosti
v technických záležitostech oprávněn jednat:	[REDAKCE]
Telefon:	[REDAKCE]
E-mail :	[REDAKCE]
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
Číslo účtu:	[REDAKCE]
IČO:	47974460
DIČ:	CZ47974460
ID DS:	6ejp63k
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Ostravě, oddíl C, spis.zn. 5555
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	[REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je **změna počtu měrných jednotek** u níže uvedených dílčích částí:

- **navýšení počtu MJ** (100 bm) u dílčí části 3.1.3.:
- Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. o 6 MJ z původních 91 MJ na 97 MJ
- Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona o 55 MJ z původních 23 MJ na 78 MJ

Hodnota dodatečných služeb činí 181 800,- Kč bez DPH, o tuto částku se zvýší cena díla.

Důvodem změny počtu měrných jednotek je skutečnost, že v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou jsou dostupné mapové podklady nepřesné a ve velmi špatném stavu (nečitelné), nebylo tedy možné stanovit přesně předpokládaný počet MJ. Změna počtu MJ vychází ze zaměření skutečného stavu při zjišťování hranic pozemků, a to zjišťování hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona.

Celková hodnota závazku sjednaná v původní smlouvě uzavřené dne 25. 11. 2016 činí 2 040 900,- Kč bez DPH.

Součet hodnot změn činí 181 800 Kč, což je 8,9 % původní hodnoty závazku. Hodnota změn tedy nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Výše uvedené dodatečné služby (navýšení počtu měrných jednotek) představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů.

Dodatek č. 1 je tedy uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Dále je předmětem dodatku změna bankovního spojení a čísla účtu objednatele č. 2

Čl. II. Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI, bodu 6.1. smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 224 600 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	739 500 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	228 600 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	30 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 222 700 Kč
DPH 21%	466 767 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 689 467 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č. 1: 1429-2016-521101, č. objednatele č. 2 03PT - 002866 a č. zhotovitele: 161024, uzavřená dne 25. 11. 2016 nemění.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má povahu originálu.
5. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 12. 12. 2017

V Olomouci dne 11. 12. 2017

Za objednatele č.1:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Petr Liška
jednatel společnosti

V Brně dne 19. 12. 2017

Za objednatele č.2:

Mgr. David Fiala
ředitel Závodu Brno

Příloha:

1. Položkový výkaz činností