

## DODATEK č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 11/2015/504203

uzavřený  
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha - Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy  
xxxxxx, vrchní referent Pobočky Klatovy

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Tel.: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

### **Sdružení uchazečů:**

Zhotovitel (reprezentant sdružení): **GROMA PLAN s.r.o.**  
Zhotovitel (účastník sdružení): **Ing. Helena Krausová**

Sídlo (reprezentant sdružení): Plachého 40, 301 00 Plzeň  
Sídlo (účastník sdružení): xxxxxx

zastoupený: Pavlem Vostrackým, jednatelem společnosti  
GROMA PLAN s.r.o.  
Pavel Vostracký  
Ing. Helena Krausová, xxxxxx

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pavel Vostracký  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová, xxxxxx

Tel. (reprezentant sdružení): xxxxxx

Tel. (účastník sdružení): xxxxxx

E-mail (reprezentant sdružení): xxxxxx

E-mail (účastník sdružení): xxxxxx

ID DS (reprezentant sdružení): ekc85xd

ID DS (účastník sdružení): -----

Bankovní spojení (reprezentant sdružení): xxxxxx

Bankovní spojení (účastník sdružení): xxxxxx

Číslo účtu (reprezentant sdružení): xxxxxx

Číslo účtu (účastník sdružení): xxxxxx

IČ (reprezentant sdružení): 25233025

IČ (účastník sdružení): 72274433

DIČ (reprezentant sdružení): CZ25233025

DIČ (účastník sdružení): CZ7056022215

Společnost (reprezentant sdružení) je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 11085.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: **Ing. Helena Krausová.**

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: **Ing. Helena Krausová.**

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly v souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.3. Smlouvy o dílo č. 11/2015/504203 (dále jen „smlouva“) na změně následujících ustanovení:

## Čl. I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Dodatek č. 6 se uzavírá ke **Smlouvě o dílo č. 11/2015/504203** ze dne **21. 07. 2015** spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Matějovice u Dešenic**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu charakteristiky kvality 3 dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

## Čl. II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmět dodatku mění a upravuje termín ukončení dílčí části: 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, následujícím způsobem: Změna termínu se mění z původního termínu plnění ze dne 31. 12. 2017 na **nový termín plnění na den 28. 2. 2018** a to na základě změny dílčí části 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení a dílčích částí 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. a 3.2.1.4. souvisejících s plánem společných zařízení, kdy byly změněny z původního termínu plnění ze dne 31. 8. 2017 na nový termín plnění na den 31. 10. 2017, jenž bylo tak učiněno na základě dodatku č. 4 uzavřeného dne 29. 8. 2017. Tyto změny byly provedeny v důsledku složitého rozsáhlého a opakovaného projednávání návrhu plánu společných zařízení s dotčenými orgány státní správy (Lesy ČR, Správa NP Šumava a SŽDC). U navazujících dalších dílčích částí z hlavního celku Návrhové práce, tak zhotovitel u nich nepožadoval upravovat termín plnění a uzavřením dodatku č. 4 došlo ke zkrácení lhůty pro vyhotovení dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a to po řádném ukončení dílčí části 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení. Aby mohla být navazující dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona řádně dokončena s co možná nejvyšším počtem odsouhlasení vlastníků výměry řešeného území, tak bylo nyní přistoupeno k prodloužení termínu plnění, jak je uvedeno výše.
- 2.2. Předmět dodatku rovněž úměrně upravuje celkový termín plnění díla hlavního celku 3.2. Návrhové práce a to z původního termínu plnění ze dne 31. 3. 2018 na **nový termín plnění na den 31. 5. 2018**.

## Čl. III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Na základě výše uvedeného se rovněž mění tabulková příloha Smlouvy o dílo č. 11/2015/504203 (Výkaz činností a ceny - Matějovice u Dešenic). Ostatní části Smlouvy o dílo č. 11/2015/504203 a Dodatků č. 1 až č. 5 k této smlouvě se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od dne 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.4. Pokud v tomto dodatku není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotovených pro objednatele a ve dvou vyhotovených pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si

dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, a že prohlašují, že dodatek nebyl sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Plzni dne: 27. 12. 2017

V Plzni dne: 27. 12. 2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Jiří Papež**  
ředitel KPU pro Plzeňský kraj  
Státní pozemkový úřad

.....  
**Pavel Vostracký**  
jednatel GROMA PLAN, s. r. o.

**Příloha:**

1. Příloha k Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo č. 11/2015/504203 - Výkaz činností a ceny

## Příloha k Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo č. 11/2015/504203 - Výkaz činností a ceny - Matějovice u Dešenic

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	-
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	92	400	36 800	29. 1. 2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v	ha	190	400	76 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	282	100	28 200	31. 5. 2016
	Vodohospodářská studie	ha	0	x	x	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	118	1000	118 000	29. 7. 2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	226	800	180 800	29. 7. 2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	281	200	56 200	30. 9. 2016
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>496 000</b>	<b>30. 9. 2016</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	91	600	54 600	31. 10. 2017
3.2.1.1	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	0	500	0	31. 10. 2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	1 000	0	
3.2.1.2	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	8	1000	8 000	31. 10. 2017
3.2.1.3	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	22	500	11 000	31. 10. 2017
3.2.1.4	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských opatření PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	x	x	-
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	91	600	54 600	28. 2. 2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 525	11 050	do 1. měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>139 250</b>	<b>31. 5. 2018</b>
<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	281	250	70 250	do 3. měsíců od nabytí PM I. rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>70 250</b>	

3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM - Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až § 92 vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	103	250	25 750	nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>25 750</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč						496 000,- Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč						139 250,- Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč						70 250,- Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč						25 750,- Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>						<b>731 250,- Kč</b>
DPH 21% v Kč						153 563,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>						<b>884 813,- Kč</b>

V Plzni dne: 27. 12. 2017

V Plzni dne: 27. 12. 2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jiří Papež  
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
Státní pozemkový úřad

.....  
Pavel Vostracký  
jednatel GROMA PLAN, s.r.o.