

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1118-2015-505101 (27/2015) ze dne 26.10.2015 na „Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Opalice“

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad Jihočeský kraj**

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Zvěřina,
vedoucí Pobočky České Budějovice
xxx
xxx

Adresa: Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Foltánek s.r.o.**

sídlo: Perucká 1, 120 00 Praha 2
zastoupený: Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: 8k7p399
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ: 24662976
DIČ: CZ24662976
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: městským soudem v Praze oddíl C, vložka 164338
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Dalimil Foltánek
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Dalimil Foltánek
dále jen „zhotovitel“.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 smlouvy o dílo.

Odůvodnění dodatku:

V termínu dle smlouvy byla předána část díla 3.1.1. – „Revize a doplnění stávajícího bodového pole“ vč. Protokolu o dohledu čj. ZKI CB-D-60/595/2015 od ZKI v Č. Budějovicích, ve kterém jsou popsány požadavky ZKI, které nebyly původně zahrnuty ve smlouvě o dílo. Díky této skutečnosti došlo k navýšení počtu měrných jednotek u dílčího fakturačního celku 3.1.1. – Revize stávajícího bodového pole.

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva rozšiřuje o tyto vícepráce:

- navýšení dílčího fakturačního celku 3.1.1. „Revize stávajícího bodového pole“ o 7 MJ

Celková cena díla se **navyšuje o 3 500,- Kč bez DPH.**

Na základě výše uvedeného se smlouva o dílo mění takto:

**Čl. VI.
Cena za provedení díla**

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.7.) bez DPH	412 800,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	239 560,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	104 000,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH	17 500,-Kč
Celková cena díla bez DPH	773 860,- Kč
DPH 21%	162 511,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	936 371,- Kč

Současně se upravuje příloha č. 1 ke smlouvě o dílo 1118-2015-505101 (27/2015).

Nový výkaz činností je přílohou tohoto dodatku.

V ostatním zůstává výše uvedená smlouva beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Českých Budějovicích dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Dalimil Foltánek,
jednatel společnosti

V technických záležitostech:

.....
Ing. Karel Zvěřina,
vedoucí Pobočky České Budějovice

Příloha k dodatku č. 1 – Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Opalice – výkaz činností