



Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 7/2013 ze dne 12. 11. 2013

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí

Smluvní strany:

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o.
Hálkova 12, 301 00 Plzeň

1) Smluvní strany výše uvedené smlouvy o dílo se dohodly na těchto změnách této smlouvy:

Dle Přílohy č. 1 smlouvy o dílo se mění termíny ukončení ucelených fakturačních celků u části 2. Návrhové práce takto:

- | | |
|--|--|
| 2.1. Vypracování plánu společných zařízení
(vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) | nový termín ukončení
31.3.2017 |
| 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé
porosty
Výškopisné zaměření zájmového území mimo v trvalých
porostech vč. lesních | nový termín ukončení
31.3.2017
nový termín ukončení
31.3.2017 |
| 2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení
pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu | nový termín ukončení
31.3.2017 |
| 2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení
pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a
nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu
společných zařízení | nový termín ukončení
31.3.2017 |
| 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | nový termín ukončení
31.5.2018 |
| 2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ | nový termín ukončení
30.6.2018 |

Zdůvodnění: změna termínů je vyvolána výsledky projednávání Plánu společných zařízení (dále jen PSZ) v regionální dokumentační komisi (dále jen RDK). Po připomínkách RDK byl objednatelem vrácen PSZ zhotoviteli dne 3.6.2016 k dopracování. Zhotovitel sdělením č.j. SPU 527444/2016 ze dne 4.6.2016 navrhl další postup projednání PSZ, který objednatel akceptoval. Dne 13.10.2016 předložil zhotovitel žádost č.j. SPU 527468/2016 o změnu termínů dokončení ucelených částí souvisejících s projednáváním a dokončením PSZ. Protože žádost zhotovitele odpovídá průběhu prací na projednávání PSZ, objednatel souhlasí s posunutím termínů dokončení výše uvedených ucelených částí díla.

- 2) Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 3) Tento dodatek a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 4) Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, pro každou stranu po 2 vyhotoveních.
- 5) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 19. 10. 2016

V Plzni dne 21. 10. 2016

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Pobočka Žďár nad Sázavou
Strojírenská 1208/12
591 01 Žďár nad Sázavou ①



.....
Za objednatele:

.....
vedoucí pobočky
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Pobočka Žďár nad Sázavou

GEOREAL
GEOREAL spol. s r.o.
Hájkova 1059/2, 301 00 PLZEŇ
IČ: 40527514, IČ/CZ40527514
tel.: 377 237 343, fax: 377 320 529



.....
Za zhotovitele:

.....
jednatel společnosti
GEOREAL spol. s r.o.