

DODATEK č. 3

S M L O U V Y O D Í L O č. 1373-2015-523101

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
v technických záležitostech oprávněni jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS: z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEOREAL, spol. s.r.o.
sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň
zastoupený: jednatelem Martinem Vondráčkem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: jednatel Martin Vondráček

v technických záležitostech oprávněn jednat

tel:

E-mail:

ID DS: s85762s

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 40527514

DIČ: CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Vladimíra Vondráčková
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a vytyčení pozemků: Martin Vondráček

dále jen „zhotovitel“.

Tímto dodatkem se v souladu s článkem III., odst. 3.1., 3.2 SoD ze dne 18.12.2015 (**KoPÚ v k.ú. Hrubá Vrbka**) mění termín dodání vyhotoveného díla části fakturačního celku 3.1.5. přípravných prací -
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a části fakturačního celku 3.2.1. návrhových prací -
Vypracování plánu společných zařízení včetně etap 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.4.

FC 3.1. Přípravné práce:

Etapa	Dílčí část	termín ukončení dle SoD	nový termín ukončení
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	1/2018	3/2018

FC 3.2. Návrhové práce:

Etapa	Dílčí část	termín ukončení dle SoD	nový termín ukončení
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně etap 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.4.	7/2018	10/2018

Ostatní části smlouvy se nemění..

Odůvodnění:

- Důvodem změny termínů jsou nedořešené nesoulady druhů pozemků v obvodu KoPÚ, ke kterým se vyjadřuje Odbor životního prostředí MěÚ Veselí nad Moravou. Z tohoto důvodu nelze zpracovat nároky vlastníků včetně výměnného formátu VFP a nelze tedy pokračovat na dalších pracích v rámci smlouvy o dílo.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 23.1.2018

V Plzni dne 26.1.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj

.....
Martin Vondráček
jednatel společnosti
GEOREAL, spol. s.r.o.

Příloha:

1. Příloha č. 1 k dodatku č. 3 smlouvy o dílo