

# DODATEK č. 1

## uzavřený

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5.10.2016 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod
<b>Sídlo:</b>	Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod
<b>Zastoupen:</b>	Ing.Milanem Šimanem, vedoucím pobočky
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing.Milan Šiman, vedoucí pobočky
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	xxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxx
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. a Geodezie Východní Čechy spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	gv6y8j4
<b>Bankovní spojení:</b>	xxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxx
<b>IČO:</b>	64255611
<b>DIČ:</b>	CZ64255611
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u KS v Hradci Králové oddíl C. vložka 8321
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

---

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Zpracovatel má nyní odevzdané a zkontrolované všechny geometrické plány pro obvody při KoPÚ v k.ú. Čachotín mimo společné katastrální hranice s k.ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu. Ta je šetřena v rámci KoPÚ Horní Krupá. Zde nejsou práce ještě dokončeny a z toho důvodu není možné uzavřít obvody ani pro KoPÚ Čachotín. Tím nelze provést výpočet opravného koeficientu a vyhotovit převzatelný soubor VFP pro nároky.

Čl. II.

Dodatkem č.1 se mění příloha ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo. Termín dílčí části 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se mění z 31.1.2018 na 31.3.2018 (změny jsou v novém znění zvýrazněny tučným písmem), z důvodu termínu odevzdání dokumentace plánu společných zařízení ke kontrole regionální dokumentační komisi v termínu 3.4.2018.

Čl. III.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou exemplářích pro zhotovitele. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami a účinnosti dnem jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

V Havlíčkově Brodě dne 29.1.2018

Ve Vysokém Mýtě dne 29.1.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Milan Šiman  
vedoucí pobočky Havlíčkův Brod  
Státní pozemkový úřad

---

Ing. Jaroslav Jakoubek  
jednatel  
Sdružení Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.  
a Geodézie Východní Čechy. s.r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

---