

č. objednatele: 8/2010

č. zhotovitele:

DODATEK č. 2
ke SMLouvě O Dílo

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel č. 1:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

ČR - MZe, Pozemkový úřad Karlovy Vary

Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

Ing. Jiří Loufek, ředitel PÚ

Ing. Olga Kovandová

00020478

Objednatel č. 2 (financující strana):

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

ízením

65993390/CZ65993390

a

Sdružení zhotovitelů:

Geodetická část zakázky:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Ing. Václav Kellner – zeměměřičská,
projektová, inženýrská kancelář

Kolová 149, 362 14 Kolová

Ing. Václavem Kellnerem

Ing. Václav Kellner

Ing. Václav Kellner

11393807/CZ 500304061

Projekční část zakázky:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Ing. Jaromír Bočan – Energoeco Karlovy Vary

Poděbradská 3, 360 01 Karlovy Vary

Ing. Jaromírem Bočanem

Ing. Jaromír Bočan

Ing. Jaromír Bočan,

11363509/CZ440413077

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 k SoD 8/2010
na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozd. předpisů (dále jen „smlouva“):

čl. I.
Čas předání díla

Termín odevzdání objednaných prací se u níže uvedených fakturačních celků a ucelených částí uvedených v příloze č. 1 smlouvy mění takto:

	ucelená část, fakturační celek	termín ukončení
2.6.	předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	30. 9. 2012

Ostatní termíny ve smyslu smlouvy zůstávají nezměněny.

Změna souvisí s objektivním stavem rozpracovanosti zakázky. Zpracovatel zdůvodnil nemožnost splnění původního termínu nesouhlasem vlastníků pozemků LV č. 350 a LV č. 284 s návrhem zapříčiněným neplněním dohod z let 2008/2009 uzavřených mezi vlastníky a ŘSD ČR ohledně ceny pozemků v záboru plánované stavby rychlostní komunikace R6.

Objednateli jsou tyto skutečnosti známy, a proto se smluvní strany dohodly na shora uvedeném termínu dokončení zakázky.

čl. II.
Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro každého objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne 13. 8. 2012

za objednatele č. 1:

.....


Ing. Jiří Loufek
ředitel pozemkového úřadu

za zhotovitele geodetické části:



Ing. Václav Keimer
majitel zeměměřičské, projektové, inženýrské kanceláře

za objednatele č. 2:

.....


Bc. Lukáš Hnízdil
pověřen řízením ŘSD ČR správy K. Vary

za zhotovitele projekční části:



Ing. Jaromír Bočan
majitel projektové kanceláře