

D O D A T E K č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele 1180-2017-505101, č. zhotovitele 841/HC/56/2017
ze dne 25.09.2017

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj**

Zastoupený:

Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro
Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. David Mišík,

vedoucí Pobočky Tábor

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Tel.: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Adresa: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Zastoupený:

Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva

Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

Walter Egger, člen představenstva

Ing. Juraj Hirner, člen představenstva

Ing. Jarmila Považanová, člen představenstva

Tel./fax: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID DS: 8yuchpn

Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxx

V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxx

Tel./fax: xxxxxx

xxxxxx

E-mail: xxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634.

(dále jen „zhotovitel“)



uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
k realizaci stavby s názvem „Výstavba účelových komunikací a záchytného příkopu Pořín“
(dále jen „dodatek“)

I.

Odůvodnění dodatku:

Dle zápisu z kontrolního dne konaného 06.12.2017 bylo dohodnuto, že všechny propustky budou realizovány v jarním období 2018 a to v závislosti na vývoji počasí nejpozději do 30.04.2018, a to vzhledem k tomu, že harmonogram prací smlouvy o dílo 1180-2017-505101 předpokládá realizaci části propustků do 22.12.2017, a jiné stavební práce nepředpokládá, a vzhledem k tomu, že komunikace, na kterých jsou propustky realizovány, není možné uzavřít, neboť zabezpečují přístup k lesním komplexům, ve kterých probíhá během zimního období těžba dřeva a mohlo by dojít k poškození vybudovaných propustků. Ostatní termíny uvedené ve smlouvě o dílo a v dodatku č. 1 se nemění.

II.

Předmět dodatku:

Tímto dodatkem se mění znění Čl. V v bodě 8 smlouvy takto:

Původní znění:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Provedení propustků PC33 – 1. et.	- termín plnění do:	22.12.2017
Dokončení podkladních vrstev komunikací	- termín plnění do:	05.10.2018
Dokončení asfaltových vrstev komunikací	- termín plnění do:	19.10.2018

nahrazuje se novým zněním:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Provedení propustků PC33 – 1. et.	- termín plnění do:	30.04.2018
Dokončení podkladních vrstev komunikací	- termín plnění do:	05.10.2018
Dokončení asfaltových vrstev komunikací	- termín plnění do:	19.10.2018

V této souvislosti se upravuje i harmonogram prací, který je nedílnou součástí smlouvy i tohoto dodatku č.2.

III.

Závěrečná ustanovení

V ostatním zůstává Smlouva beze změny.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl z jejich strany uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní, že jim je srozumitelný, a že jsou si vědomy právních důsledků z tohoto dodatku vyplývajících.

V Českých Budějovicích dne.....

V Českých Budějovicích dne.....

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
XXXXXX
XXXXXX

V Českých Budějovicích dne.....

.....
XXXXXX
XXXXXX

.....
Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova

