

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 1128-2014-520203 – KoPÚ Dráčov u Těmic

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov
jednající: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
tel.: xxxxxxxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: Marie Hrnčířová, tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
ID DS: z49per3

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Ing. Jindřich Jíra, reprezentant sdružení PROJEKCE &
AREA G.K.
Sídlo/Místo podnikání: Lesná 4, 395 01 Pacov/ U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov
jednající: Ing. Jindřich Jíra

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Jindřich Jíra, Milan Nový
Tel./Fax: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
IČ: 438 20 654
DIČ: CZ6705260859
Doručovací adresa: U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov

dále jen „zhotovitel“.

Článek první:

Tento Dodatek č. 4 smlouvy o dílo se uzavírá z důvodu posunu termínu etapy 2. 6. – *Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ*.

Posun termínu odevzdání etapy 2. 6.- *Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ*. návrhové části komplexních pozemkových úprav je způsoben vyšší časovou náročností prací na této části KoPÚ především vzhledem k postupu dle Metodického návodu k provádění pozemkových úprav, článku 11.2. V KoPÚ Dráčov u Těmic došlo u dvou listů vlastnictví v návrhu nového uspořádání pozemků k překročení kritéria ceny ve prospěch vlastníka s jeho souhlasem, kdy rozdíl mezi původním a navrhovaným stavem činí více než 14%. Dle Metodického návodu k provádění pozemkových úprav, článku 11.2 byla na odbor metodiky pozemkových úprav zaslána žádost o souhlas s překročením kritérií ceny u dotčených listů vlastnictví.

Termín odevzdání etapy 2. 6. se posouvá z původně předpokládaného 28. 2. 2018 na termín 30. 4. 2018.

Článek druhý:

Posun termínu je rekapitulován v Příloze č. 1 - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 k uzavřené smlouvě o dílo, a která zahrnuje všechny změny dle dodatků č. 1 až 3 smlouvy o dílo.

Článek třetí:

V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 1128-2014-520203 ve znění Dodatků č. 1 až 3 nemění.

Článek čtvrtý:

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem; dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Pelhřimově dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Luboš Rudišar
vedoucí Pobočky Pelhřimov
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE
reprezentant sdružení dodavatelů

Příloha: položkový výkaz činností