

## DODATEK Č. 2 smlouvy o dílo

uzavřené dne 5. 1. 2017

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
na provedení díla

### Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Chromeč

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
<b>Sídlo:</b>	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
<b>Zastoupen:</b>	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxx xxxxxxx
<b>Adresa:</b>	SPÚ, Pobočka Šumperk Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx / xxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxx
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxxx
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Sdružení GEOCENTRUM – HANOUSEK
<b>První účastník (representant) :</b>	GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc IČO: 47974460 DIČ: CZ47974460
<b>Druhý společník :</b>	Hanousek s.r.o. Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov IČO: 29186404 DIČ: CZ29186404
<b>Na základě smlouvy o společnosti za společnost jedná :</b>	Petr Liška, jednatel společnosti GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
<b>Sídlo :</b>	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat :</b>	Petr Liška, jednatel společnosti

<b>v technických záležitostech oprávněn jednat :</b>	XXXXXXXX, XXXXXXXX
<b>Telefon :</b>	XXXXXXXX, XXXXXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXXXXX
<b>ID DS :</b>	6ejp63k
<b>Bankovní spojení :</b>	XXXXXXXX
<b>Číslo účtu :</b>	XXXXXXXX
<b>IČO :</b>	47974460
<b>DIČ :</b>	CZ47974460
<b>ID DS :</b>	6ejp63k
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném :</b>	KS v Ostravě, oddíl C, spis.zn. 5555

(dále jen „zhotovitel“)

## ČI.I Předmět dodatku

Předmětem uzavřeného Dodatku č. 2 smlouvy o dílo je :

- 1) **nepodstatná změna závazku ze smlouvy – snížení počtu měrných jednotek**
- 2) **změna termínů ukončení dílčích částí.**

**Ad 1) Nepodstatná změna závazku ze smlouvy – snížení počtu měrných jednotek u dílčí části 3.1.3:**

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č. 357/2013 Sb.

Původní počet MJ (100 bm) 190, **se snižuje na 147 MJ.**

Původní cena dílčí části 437 000 Kč bez DPH, **se mění na 338 100 Kč bez DPH.**

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

Původní počet MJ (100 bm) 90, **se snižuje na 0 MJ.**

Původní cena dílčí části 207 000 Kč bez DPH, **se mění na 0 Kč bez DPH.**

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice

Původní počet MJ (100 bm) 10, **se snižuje na 0 MJ.**

Původní cena dílčí části 30 000 Kč bez DPH, **se mění na 0 Kč bez DPH.**

**Celková hodnota všech změn je 335 900 Kč bez DPH. O tuto cenu bude celková cena díla snížena.**

Uvedená změna závazku ze smlouvy je nepodstatnou změnou, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

### Odůvodnění

Pro zpracování dílčího celku byl skutečně vyčerpán (proveden) menší počet měrných jednotek, než byl stanoven ve smlouvě o dílo.

V rámci jednání pro upřesnění stanovených obvodů bylo se zhotovitelem dohodnuto, že plochu, územním plánem stanovenou pro plánovaný obchvat silnice I/11, a původně objednatelům zahrnutou do pozemků neřešených dle § 2 zákona, bude vhodnější řešit v rámci pozemkových úprav. Ponecháním plochy v režimu pozemků neřešených dle § 2 by byla oddělena lokalita nacházející se mezi plánovaným obchvatem a katastrální hranicí s k.ú. Vyšehoří a k.ú. Postřelmůvek od zbytku pozemkové úpravy a nedošlo by tak k zajištění přístupnosti a vypořádání vlastnických práv pozemků v této oblasti.

Při konečném určení obvodů bylo současně dohodnuto, že katastrální hranice zůstane beze změny.

#### Ad 2) **Změna termínů ukončení** u dílčí části:

##### 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

Původní termín ukončení do 30. 6. 2018 **se mění na nový termín 31. 1. 2019.**

##### 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro staovení plochy záboru půdy stavbami

Původní termín ukončení do 30. 6. 2018 **se mění na nový termín 31. 1. 2019.**

##### 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Původní termín ukončení do 30. 6. 2018 **se mění na nový termín 31. 1. 2019.**

##### 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Původní termín ukončení do 28. 2. 2019 **se mění na nový termín 30. 9. 2019.**

### Odůvodnění

Důvodem ke změně termínu ukončení dílčích částí je skutečnost, že zhotovitel nemá k dispozici závazné podklady od ŘSD, ze kterých je nutné při zpracování dílčích částí vycházet.

Území je dotčeno plánovaným obchvatem silnice I/11. Prvky PSZ je proto vhodné napojit na upřesněný záborový elaborát plánovaného obchvatu. Zábor půdy bude přesněji určen dokumentací pro stavební povolení, kterou ŘSD nechá zpracovat a pro jejíž zadání v současné době připravuje podklady.

Objednatel shledal důvod změny termínů ukončení dílčích částí za opodstatněný. Nesplnění zpracování těchto dílčích částí v původně sjednaném termínu ukončení prokazatelně není zaviněné zhotovitelem.

## Čl. II Cena za provedení díla

Původní cena za provedení díla uvedená v bode 6.1., Článku VI. Smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo, se po uvedených změnách **mění takto**:

Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	999 340,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	1 153 760,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	182 000,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	320 000,- Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>2 655 900,- Kč</b>
DPH 21%	559 839,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>3 213 639,- Kč</b>

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje Příloha k Dodatku č. 2 smlouvy o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Čl. III. Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 5-2017-521101, č. sml. zhotovitele: 161028, uzavřená dne 5. 1. 2017, ve znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 21. 11. 2017, nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností s termíny ukončení.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 19. 2. 2018

V Olomouci dne 15. 2. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Olomoucký kraj

\_\_\_\_\_  
Petr Liška, jednatel společnosti

**Příloha**

Položkový výkaz činností