

**D O D A T E K č. 5**  
**S M L O U V Y O D Í L O č. 17-2016-523101**

(uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku)

**SMLUVNÍ STRANY:**

**O b j e d n a t e l:** Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

**Adresa:** Hroznová 227/17, 603 00 Brno  
**ID DS:** z49per3  
**IČ / DIČ:** 01312774 / CZ01312774, není plátce DPH  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK  
**Telefon:** xxx  
**E-mail:** xxx  
**V technických záležitostech oprávnění jednat:** JUDr. Alena Sedláková, vedoucí pobočky Vyškov  
Bc. Eva Smutná, referentka pobočky Vyškov  
**Telefon:** xxx, xxx  
**E-mail:** xxx, xxx

a

**Z h o t o v i t e l:** **AGERIS s. r. o.**  
**Adresa:** Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno  
zastoupený: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Josef Glos, Ing. Ivo Podracký  
v technických záležitostech oprávnění jednat: Ing. Michael Konvičný  
**Telefon:** xxx  
**E-mail:** xxx  
**ID DS:** zr6jqnz  
**IČ / DIČ:** 25576992 / CZ25576992

**Bankovní spojení:** xxx  
**Číslo účtu:** xxx  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 35034

**Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nové Hvězdlice a Staré Hvězdlice**

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy ze dne 6.1.2016 upravují termíny u níže uvedených dílčích částí v přílohách ke smlouvě o dílo pro k.ú. **Nové Hvězdlice** a pro k.ú. **Staré Hvězdlice** následujícím způsobem:

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení  
Termín se mění z 03/2018 na **06/2018**

V souladu s tím se mění termíny i u souvisejících dílčích částí 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.4. z 03/2018 na **06/2018**.

Důvodem změny termínu je nutnost zajištění kvalitního IGP pro potřebu vodohospodářských opatření PSZ, jejichž potřeba vzešla při projednávání poslední změny PSZ ve sboru zástupců. Tato změna má vliv i pro předložení návrhu PSZ do RDK. Zhotovitelem poddodavately zabezpečovaný IGP objednaný již v říjnu 2017 bude možno provést, vzhledem ke klimatickým podmínkám, až po dostatečném zámru a výsledky budou odevzdány až v dubnu 2018.

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst.1 zákona  
Termín se mění z 05/2018 na **10/2018**

Změna termínu je vynucena výše uvedeným časovým posunem pro zpracování plánu společných zařízení a souvisejících dílčích částí. Současně bylo pro řádné projednání návrhu nového uspořádání pozemků zhotovitelem a pro získání zákonného limitu souhlasu vlastníků pozemků nutné zohlednit i obvyklou dobu dovolených v době hlavních školních prázdnin.

**Celková cena celého díla se nemění.**

Ostatní ujednání smlouvy ve znění předešlých dodatků zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 5 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 22.2.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jan Ševčík  
ředitel KPÚ pro JmK

.....  
RNDr. Josef Glos  
jednatel AGERIS s.r.o.