

## Dodatek č. 3

### ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 331-2016-520203 – KoPÚ Obrataň uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

#### Objednatel:

Sídlo:  
Zastoupen:  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
V technických záležitostech oprávněn jednat:  
Adresa:  
Telefon:  
E-mail:  
ID DS:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ:  
DIČ:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský  
pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**  
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem  
Ing. Vladimír Maryška  
Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov  
Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava  
xxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxx  
z49per3  
xxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxx  
01312774  
CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

#### **Zhotovitel:**

Reprezentant sdružení:  
Sídlo:  
Zastoupen:  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
V technických záležitostech oprávněn jednat:  
Telefon:  
E-mail:  
ID DS:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ:  
DIČ:

**Sdružení firem GK Plavec – Michalec, Geodetická  
kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz**  
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.  
Budovcova 2530, 397 01 Písek  
jednatel Ing. Janem Plavcem  
Ing. Jan Plavec, Petr Michalec - jednatelé  
Ing. Jan Plavec  
xxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxx  
u2u8efa  
xxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxx  
26042452  
CZ26042452

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853

#### **Člen sdružení:**

Sídlo:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ:  
DIČ:

Ing. Josef Honz  
Zahorčice 2, 387 42 Lnáře  
xxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxx  
48223981  
CZ7312190138

Není zapsán v obchodním rejstříku.

dále jen „zhotovitel“.

#### **Článek první:**

Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu posunu termínů u některých dílčích fakturačních celků (dále jen „DFC“).

Z důvodu komplikací při projednávání plánu společných zařízení bude upraven termín odevzdání tohoto DFC 3.2.1. - *Vypracování plánu společných zařízení* a s ním souvisejících dílčích fakturačních celků

3.2.1.1., 3.2.1.2. a 3.2.1.3. Posun termínu je způsoben objektivně nepředvídatelnými okolnostmi, kdy byly ze strany dotčených orgánů státní správy podány k plánu společných zařízení objektivní připomínky většího rozsahu, jejichž zapracování si vyžádalo delší časový úsek. Jednání s dotčenými orgány a zapracování jejich připomínek mělo za následek přesunutí termínu projednání plánu společných zařízení regionální dokumentační komisí.

Z výše uvedených důvodů se termín u DFC 3.2.1. – *Vypracování plánu společných zařízení* a s ním souvisejících dílčích fakturačních celků 3.2.1.1., 3.2.1.2. a 3.2.1.3. posouvá z původně předpokládaného 28. 2. 2018 na termín 31. 5. 2018.

Z důvodu posunu termínu DFC 3.2.1. – *Vypracování plánu společných zařízení* je nutno přistoupit k posunu i dalších termínově navazujících DFC takto:

DFC 3.2.2. – *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona* se posouvá z původně předpokládaného 27. 9. 2018 na termín 31. 1. 2019.

DFC 3.2.3. – *Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků* se posouvá z původně předpokládaného 30. 11. 2018 na termín 31. 3. 2019.

#### **Článek druhý:**

Změny termínů odevzdání prací jsou rekapitulovány v Příloze č. 1 tohoto dodatku („*Položkový výkaz činností*“), která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 k uzavřené smlouvě o dílo, a která zahrnuje i změny dle Dodatků č. 1 a 2 smlouvy o dílo.

#### **Článek třetí:**

V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 331-2016-520203 ve znění Dodatků č. 1 až 2 nemění.

#### **Článek čtvrtý:**

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem; dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Jihlavě dne .....

V Písku dne .....

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Vladimír Maryška - ředitel  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....  
Ing. Jan Plavec - jednatel  
reprezentant sdružení

Příloha: položkový výkaz činností