

DODATEK č. 6

k SOD č. objednatele: 621-2016-521101 a č. zhotovitele: 2016/019, uzavřené dne 20. 5. 2016

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K. Ú. ŘÍDEČ

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Adresa:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Fakturační adresa: zastoupený:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL. M. xxxxxxxxxxxxx, vedoucí Pobočky Olomouc xxxxxxxxxxxxx, referent Pobočky Olomouc
Adresa:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxx
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:	AGERIS s.r.o.
sídlo:	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
zastoupený:	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat:	RNDr. Josef Glos xxxxxxx
Tel.:	xxxxxxx
E-mail:	xxxxxxx
ID DS:	zr6jqnz
Bankovní spojení:	xxxxxxx.
Číslo účtu:	xxxxxxx
IČ:	255 76 992
DIČ:	CZ25576992
ID DS:	zr6jqnz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Brně, oddíl C, vložka 35034

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“.

Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 6 je nepodstatná změna závazku ze smlouvy, a to **změna termínu** ukončení dílčích částí takto:

- **3.2.1.** Vypracování plánu společných zařízení se mění z původního termínu 30. 4. 2018 na **15. 7. 2018**
- **3.2.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se mění z původního termínu 30. 6. 2018 na **30. 10. 2018**

Současně se mění termín ukončení hlavního celku Návrhové práce, a to z původního termínu 31. 8.2018 na nový termín **31. 12. 2018**.

Odůvodnění:

V průběhu prací bylo nutné objednatelům zadat předběžný geotechnický průzkum s termínem odevzdání do 28. 2. 2018, který je závazným podkladem pro návrh PSZ. Před ukončením dílčí části 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení je zhotovitel povinen 3 měsíce před stanoveným termínem předložit PSZ ve struktuře dle směrnice RDK a následně objednatel zajistí projednání a odsouhlasení v RDK. Z tohoto důvodu se mění termín i u dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Na základě výše uvedeného shledal objednatel důvod změny výše uvedených termínů ukončení za opodstatněný.

Čl. II. Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI., bodě 6.1. smlouvy o dílo se nemění.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 621-2016-521101 a č. zhotovitele: 2016/019, uzavřená dne 20. 5. 2016, ve znění dodatků č. 1 až 5 nemění.
2. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
4. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačením změn je nedílnou přílohou č.1 tohoto dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne: 5.3.2018

Za objednatele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL. M.,
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

V Brně dne: 5.3.2018

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Josef Glos
jednatel AGERIS s.r.o.