

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na vyhotovení projektové dokumentace v k.ú. Hvozdná, etapa I.

(dále jen „smlouva“)

ze dne 11. 5. 2017

mezi smluvními stranami

Objednatel

**Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**

Zastoupeným:

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského
pozemkového úřadu

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka krajského
pozemkového úřadu

V technických záležitostech oprávněn jednat:

x x x x x x x x x x

Adresa:

Zarámí 88, 760 41 Zlín

Tel.:

x x x x x x x x x x

E-mail:

x x x x x x x x x x

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

x x x x x x x x x x

Číslo účtu:

x x x x x x x x x x

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Sídlo:

Růženec 54, 644 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Vítězslavem Hráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vítězslav Hráček

V technických záležitostech oprávněn jednat:

x x x x x x x x x x

Tel.:

x x x x x x x x x x

E-mail:

x x x x x x x x x x

ID DS:

Rz4a5mz

Bankovní spojení:

x x x x x x x x x x

Číslo účtu:

x x x x x x x x x x

IČ / DIČ:

27724905 / CZ 27724905

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 54725.

(dále jen jako „zhotovitel“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 11. 5. 2017 sepsána smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby „Vyhotovení projektové dokumentace v k.ú. Hvozdná, etapa I.“ (dále jen „smlouva“), která byla doplněna Dodatkem č. 1 ze dne 29. 11. 2017.
2. Předmětem změny je část projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby týkající se stavebního objektu Poldr 1 na Hvozdenském potoce v k.ú. Hvozdná. Důvodem pro změnu hodnoty závazku je skutečnost, že v průběhu projednávání prací na PD hráze poldru došlo, na základě nesouhlasu a dalších doplňujících podmínek vlastníků pozemků v zátopě navrhovaného poldru, k vynucené změně parametrů ochranné hráze a doplňujícím změnám. Zhotovitel PD musel s ohledem na požadavky vlastníků pozemků přepracovat návrh hráze poldru a dále do PD zapracovat i jejich dodatečné požadavky.

Celková cena se navyšuje o následující dodatečné služby:

1. Změna technického řešení a přepracování původního návrhu poldru
 - podklady ČHMÚ 8 890 Kč bez DPH
 - projektové práce 90 hod. * 300 Kč/hod = 27 000 Kč bez DPH
2. Změna řešení návrhu polní cesty CN35 spočívající v návrhu odvodňovacího příkopku s propustkem
 - projektové práce 10 hod. * 300 Kč/hod = 3 000 Kč bez DPH

Dodatečné služby činí celkem 38 890 Kč bez DPH.

Zhotovitel dále v návaznosti na nutnost změny projektové dokumentace požádal o změnu termínu předání pravomocných stavebních a vodoprávních povolení.

3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

I.

Dosavadní text článku V., odst. 5.2. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

Celková cena za provedení Plnění činí
463 890 Kč bez DPH, tj. 561 307 Kč včetně DPH.

Cena za vyhotovení projektové dokumentace - 1. část Plnění činí
453 890 Kč bez DPH, tj. 549 207 Kč včetně DPH.

Cena za vyřízení platných stavebních a vodoprávních povolení - 2. část Plnění činí
10 000 Kč bez DPH, tj. 12 100 Kč včetně DPH.

DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

II.

Dosavadní text článku III., odst. 3.1., bod 3.1.2. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

- 3.1.2. Termín předání pravomocných stavebních a vodoprávních povolení - 2. část Plnění:

Do tří měsíců po obdržení souhlasných stanovisek dotčených orgánů, organizací a souhlasů vlastníků dotčených pozemků k provedení stavby.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 11. 5. 2017 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dodatek ve dvou vyhotoveních.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Ve Zlíně dne 13. 2. 2018

V Brně dne 13. 2. 2018

.....
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka
v z. Ing. Lubomír Holubec
zástupce ředitelky

.....
Vodohospodářský atelier, s.r.o.
Ing. Vítězslav Hráček
jednatel

Objednatel

zhotovitel