

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 187-2015-523101 ze dne 3. 4. 2015
na zpracování díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velké Němčice“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,**
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Hroznová 277/17, 603 00 Brno
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Jan Ševčík, ředitel**
tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ing. Josef Haar
vedoucí pobočky Břeclav
tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ/DIČ: 01312774 / CZ01312774, není plátcem DPH
ID DS: z49per3

Zhotovitel: **Geocart CZ a.s.**
sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Martin Malec, člen představenstva**
tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Michal Holomek
tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ing. Pavel Tuček (ÚOZI)
tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ: 25567179
DIČ: CZ25567179
ID DS: 3v2d84r

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Michal Holomek

II.

Z důvodu absence podkladů týkajících se tělesa dálnice D2 na katastrálním úřadě a pozdního získání podkladů o průběhu hranic pozemků ze strany ŘSD pro upřesnění obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák.č. 139/2002 Sb. se smluvní strany dohodly na **změně termínu plnění** u následujících etap:

3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

Původní termín: do 31.10.2016

Nový termín: do 30.11.2016

3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona

Původní termín: do 31.10.2016

Nový termín: do 30.11.2016

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Původní termín: do 31.01.2017

Nový termín: do 31.03.2017

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

IV.

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení (2x KPÚ, 2x pobočka) a zhotovitel 2 vyhotovení.

V Brně dne: 16. 9. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel KPÚ
pro Jihomoravský kraj

.....
Ing. Martin Malec
člen představenstva
Geocart CZ a.s.