

DODATEK č. 7

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 187-2015-523101 ze dne 3. 4. 2015
na zpracování díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velké Němčice“ ve znění dodatků
č. 1 - 6

I. Smluvní strany

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,**
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Hroznová 277/17, 603 00 Brno
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Jan Ševčík, ředitel**
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček
vedoucí pobočky Břeclav
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ: 01312774 / CZ01312774, není plátcem DPH
ID DS: z49per3

Zhotovitel: **Geocart CZ a.s.**
sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Martin Malec, předseda představenstva**
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Michal Holomek
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 25567179
DIČ: CZ25567179
ID DS: 3v2d84r

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Michal Holomek

II.

V průběhu zpracování KoPÚ se vyskytla potřeba provedení podrobného prošetření hranic pozemků drobné držby s trvalými porosty v terénu se všemi vlastníky pozemků. Jedná se o poměrně rozsáhlá území drobné držby, jež nelze bez přesného terénního šetření s vlastníky projektovat bez rizika chybovosti. Situaci komplikují i posuny v mapách, které komplikují vlastníků orientaci při prohlížení podkladů v počítači. Podrobné šetření v terénu a možnost respektování zaužívaných vyšetřených hranic drobné tržby v trvalých porostech vyžadují i vlastníci. Smluvní strany shledaly takový postup v citlivých lokalitách vinic a ovocných sadů za žádoucí, aby se předešlo problémům, i když s tímto budou spojeny nezbytné vícepráce a zpoždění zpracování návrhu nového uspořádání pozemků.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na zpracování dílčího fakturačního podcelku

3.2.2.A. – Zjišťování hranic pozemků drobné držby v trvalých porostech, včetně dokumentace – 265 MJ (1MJ=100bm) - 1 360,00 Kč/1 MJ - celková cena dílčího FC 360 400,00 Kč bez DPH.

Dále se smluvní strany dohodly na změně termínu vypracování návrhu nového uspořádání pozemků následovně:

FC 3.2.2.

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení: termín plnění - **do 31. 3. 2019**
Změny jsou promítnuty v příloze k dodatku - soupisu činností.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

IV.

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení (2x KPÚ, 2x pobočka) a zhotovitel 2 vyhotovení.

Příloha: Upravený soupis prací

V Brně dne: 19. 3. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel KPÚ
pro Jihomoravský kraj

.....
Ing. Martin Malec
předseda představenstva
Geocart CZ a.s.

Příloha č.1 k DODATKU č. 7 ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Velké Němčice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	32	550	17 600	06/2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	3 000	15 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	1 980	450	891 000	06/2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	2 026	140	283 640	30.11.2016
		ha	0	0	0	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	310	1 200	372 000	30.11.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	2 140	0	30.11.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	2016	185	372 960	30.6.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					1 952 200	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	2016	320	645 120	30.11.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	35	1 600	56 000	30.11.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	12 000	0	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	65	800	52 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	128	600	76 800	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	2 200	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	2016	540	1 088 640	31.03.2019
3.2.2.A	Zjišťování hranic pozemků drobné držby v trvalých porostech, vč. dokumentace	100 bm	265	1 360	360 400	31.8.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	9 000	36 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					2 314 960	
3.3	Mapové dílo	ha	2016	180	362 880	do 6 měsíců od nabytí PM 1.R.
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					362 880	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM					
	Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	1100	420	462 000	do 3 měsíců od výzvy PÚ,nejpozději do konce roku následujícího po roce ,v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					462000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 952 200 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	2 314 960 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	362 880 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	462 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	5 092 040 Kč
DPH 21% v Kč	1 069 328 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	6 161 368 Kč

V Brně dne 19. 3. 2018

Za objednatele:

Ing. Jan Ševčík

ředitel KPÚ pro JmK

Za zhotovitele:

Ing. Martin Malec

předseda představenstva