

DODATEK Č. 9 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 25/2008

(podle § 536 a násl. zákona Č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. VELKÁ KRAŠ

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Jeseník

Adresa: ul. Lipovská 125, 790 01 Jeseník

Ve smluv. záležitostech oprávněn jednat: Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník

V techn. záležitostech oprávnění jednat: xxxxx

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

IČ: 01312774

Zhotovitel: ORIS spol. s r. o.

Adresa : Mišákova 280/44, 779 00 , Olomouc

Zastoupený: Ing. Lenkou Sedlákovou

V technických záležitostech oprávněn jednat : xxxxx

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

IČ / DIČ : 42767661/CZ42767661

Preambule:

Dodatek se uzavírá s odvoláním na ustanovení Čl. XI. bod 3 a 4 a Čl. VII. odstavec 8 smlouvy o dílo č. 25/2008 z následujících důvodů.

Důvodem změn v návrhu je fakt, že rozhodnutí o schválení návrhu SPU 041699/2013 bylo vydáno dne 18. 4. 2013 a nabylo právní moci až v září 2013, a to z důvodu odvolání, po tento čas mohl kdokoliv provádět změny s pozemky v obovodu KoPÚ. Po zamítnutí odvolání, byla podána žaloba k Městskému soudu v Praze, který rozhodnutí SPÚ rovněž potvrdil, nicméně odvolatel a žalobce v jedné osobě se pak obrátil na Nejvyšší správní soud v Brně s žalobou a následně s kasační stížností, která byla zmítnuta v září 2017, spis byl pak soudem vrácen 14. 11. 2017. To znamená, že návrh bylo možno měnit půl roku bez vědomí Pobočky Jeseník a dalších pět let s vědomím Pobočky Jeseník. Jen se souhlasem Pobočky Jeseník bylo provedeno 26 změn týkající se 242 ha, přičemž v těchto změnách nejsou započteny změny z důvodů umrtí, dědictví, rozhodnutí soudu apod.

Smluvní strany se dohodly na následujícím aktualizaci a doplnění díla v níže uvedených termínech:

1. Z výše uvedených důvodů navrhuje Pobočka Jeseník doplnit nový fakturační celek 2.c.1, který by byl součástí návrhových prací. Dále je nutné aktualizovat fakturační celek 2.d. Kompletní dokumentace návrhuproto se navrhuje nový fakturační celek 2.d.1. Aktualizace kompletní dokumentace návrhu KoPÚ.
2. Je nutné upravit smlouvu o dílo o neprovedené práce – méněpráce, a to v položkách 1.2.a Stabilizace kamenným znakem a 1.2.a Stabilizace plastovým znakem velkým. U položky stabilizace kamenným znakem bylo dle skutečnosti provedeno o dvě měrné jednotky méně. . U položky stabilizace plastovým znakem bylo dle skutečnosti provedeno o tři měrné jednotky méně.
3. V dodatku č.5 došlo v souladu s ustanovením článku VI. Rozsah díla bodu 1.2. Geodetické práce části d) k přesunu části fakturačního celku do ucelené části 3. Vytyčení mapového díla podle

schváleného návrhu a vztahuje se na něj klozavý termín platný pro ucelenou část 3. Přesun nemá vliv na navýšení ceny díla.

Budou doplněny nové fakturační celky 2.c.1 a 2.d.1

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Čas dokončení
2.c.1	Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků KoPÚ	ha	242	1000,00	242 000,-Kč	30. 9. 2018
2.d.1	Aktualizace kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ha	573	100,00	57 300,-Kč	30. 9. 2018

Z výše uvedených důvodu bude smlouva o dílo upravena následovně – snižuje se množství a cena:

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
1.2.a	Stabilizace kamenným znakem	Bod	28	1 000,00	28 000,-
1.2.a	Stabilizace bodového pole odpovídajícím plastovým znakem	Bod	12	350,00	4 200,-

Termíny fakturačních celků navazujících prací se mění pouze u přesunutě části bodu 1.2.d:

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Čas dokončení
3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků	100 bm	300	1 000.00	300 000	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	573	800.00	458 400	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
1.2.d	Stabilizace lomových bodů hranic pozemků - plastovým znakem	Bod	834	250.00	208 500	do 3 měsíců od výzvy zadavatele

Článek VI. Rozsah díla a obsah jednotlivých ucelených částí bude doplněn následovně o bod

2.d.1. Aktualizace návrhu KoPÚ Velká Kraš

- Provedení úprav návrhu KoPÚ Velká Kraš na základě provedení identifikace všech změn údajů v katastru nemovitostí, které nastaly od vydání rozhodnutí o schválení návrhu dle § 11 odst. 4 zákona. Změnami se rozumí především změny ve vlastnictví na základě dokončených dědických řízení, kupních, darovacích a směnných smluv, smluv o zřízení věcného břemene atd., změn na LV obcí a organizačních složek státu, změn na základě zapsaných geometrických plánů, dokončených návrhů KoPÚ v okolních katastrálních územích a provedení digitalizace intravilánu obce.
- Zpracování souborné zprávy o změnách na jednotlivých LV uskutečněných po vydání rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav.
- K soupisu nových pozemků bude připojena grafická příloha se zobrazením nového uspořádání pozemků. Grafická příloha bude rovněž obsahovat zákres stávajících a

nově zřizovaných věcných břemen. Písemná i grafická část bude opatřena originály razítka a podpisem zpracovatele.

Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude v rozsahu uvedeném v bodech VIII. [vyjma bodů 6) až 8)] a IX. přílohy č. 1 k vyhlášce.

2.c.1. Aktualizace kompletní dokumentace

Provedení všech změn kompletní dokumentace, včetně průvodního listu a souhrnné zprávy bude předložena v rozsahu stanoveném přílohou k vyhl. č. 13/2014 Sb. Vše bude řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem zpracovatele a osoby s předepsaným úředním oprávněním. Návrh KPÚ bude předán včetně zpracovaných připomínek a námitek, podaných v době vystavení návrhu.

Přílohy pro rozhodnutí pozemkového úřadu dle § 11 odst. 5 a 8 zákona č. 139/2002 Sb. budou zpracovány v papírové a digitální formě

V Jeseníku dne : 12.3.2018

Za objednatele:

.....
Ing. Peter Toul
vedoucí SPÚ, Pobočka Jeseník

V Olomouci dne :

Za zhotovitele :

.....
Ing. Lenka Sedláková
jednatel firmy ORIS spol. s r. o.