

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 3/2016/504203

uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| | |
|---|--|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Zbyněk Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxx, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy |
| Telefon: | xxxxxx |
| E-mail : | xxxxxx |
| Adresa: | Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | xxxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxxx |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| | |
|--|---|
| Zhotovitel: | TRAVAL, s.r.o. |
| Sídlo: | Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice |
| Zastoupen: | Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Vendula Valentová |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxx |
| Telefon: | xxxxxx |
| E-mail : | xxxxxx |
| ID DS: | 6v9764u |
| Bankovní spojení: | xxxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxxx |
| IČO: | 26085518 |
| DIČ: | CZ26085518 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Dodatek č. 2 se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 3/2016/504203 ze dne 16. 6. 2016 (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Divišovice u Děpoltic**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen „katastrální vyhláška“)], vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků

KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). Dílo, bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

II. Předmět dodatku

2.1. Předmět dodatku mění a upravuje termín odevzdání dílčích částí díla dle článku III. Smlouvy o dílo takto:

2.1.1. 3.1. Hlavní celek „Přípravné práce“:

2.1.1.1. 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Původní termín ukončení: 31. 3. 2018

Nový termín ukončení: 30. 6. 2018

Přípravné práce celkem:

Původní termín ukončení: 31. 3. 2018

Nový termín ukončení: 30. 6. 2018

2.1.2. 3.2. Hlavní celek „Návrhové práce“:

2.1.2.1. 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

Původní termín ukončení: 31. 10. 2018

Nový termín ukončení: 31. 1. 2019

2.1.2.2. 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

Původní termín ukončení: 28. 2. 2019

Nový termín ukončení: 31. 5. 2019

2.2. Změny v termínech ukončení hlavních celků a dílčích částí jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Divišovice u Děpoltic, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.3. Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.

V Klatovech dne 29. 03. 2018

V Českých Budějovicích dne 29. 03. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka
TRAVAL, s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Divišovice u Děpoltic

| | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|---|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 30 | 1 000 | 30 000 | 28. 02. 2017 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | 1 500 | 0 | |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 191 | 500 | 95 500 | 28. 02. 2017 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 206 | 500 | 103 000 | |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 95 | 1 300 | 123 500 | 30. 09. 2017 |
| | Vícepráce - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 28 | 1 300 | 36 400 | |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 107 | 1 200 | 128 400 | 30. 09. 2017 |
| | Méněpráce - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | -9 | 1 200 | -10 800 | |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 3 000 | 0 | 30. 09. 2017 |
| Vícepráce - Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 20 | 3 000 | 60 000 | | |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 397 | 500 | 198 500 | 28. 02. 2018 |
| | Méněpráce - Rozbor současného stavu | ha | -10 | 500 | -5 000 | |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 397 | 600 | 238 200 | 30. 06. 2018 |
| | Méněpráce - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | -10 | 600 | -6 000 | |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | | | | 991 700 | 30. 06. 2018 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 191 | 1 000 | 191 000 | 31. 01. 2019 |
| | Méněpráce - Vypracování plánu společných zařízení | ha | -3 | 1 000 | -3 000 | |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 2 | 1 000 | 2 000 | |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 16 | 400 | 6 400 | |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 1 | 400 | 400 | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 191 | 1 000 | 191 000 | 31. 05. 2019 |
| | Méněpráce - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | -3 | 1 000 | -3 000 | |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks 1) | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 404 800 | |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 397 | 300 | 119 100 | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| | Méněpráce - Mapové dílo | ha | -10 | 300 | -3 000 | |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 116 100 | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 213 | 400 | 85 200 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 85 200 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 991 700 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 404 800 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 116 100 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 85 200 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 597 800 Kč |
| DPH 21% v Kč | 335 538 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 933 338 Kč |

V Klatovech dne 29. 03. 2018

V Českých Budějovicích dne 29. 03. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Zbyněk Weber
 vedoucí Pobočky Klatovy
 Státní pozemkový úřad

.....
 Ing. Vendula Valentová
 jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.