

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 15/2016 ze dne 23. května 2016 ve znění dodatku č. 1, na vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Babolky**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Stanislavem Skřípským, vedoucím pobočky Blansko
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Stanislav Skřípský, vedoucí pobočky Blansko
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Martina Skotáková, pobočka Blansko
Adresa:	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
Telefon:	+420 727 956 793
E-mail :	blansko.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	DWK GEO spol. s r.o., AGERIS s.r.o.
Právní forma:	společnost (§ 2716 OZ)
Zastoupena:	Ing. Karlem Doležalem, příkazníkem společnosti
První společník:	DWK GEO spol. s r.o.
Sídlo:	Náměstí Karla IV. 5/5, 628 00 Brno
IČO:	269 43 646
DIČ:	CZ26943646
Zastoupen:	Ing. Karlem Doležalem, jednatelem společnosti
V technických záležitostech oprávnění jednat:	Ing. Karel Doležal, Ing. Pavel Králík, Ing. Jana Vránová
Telefon:	+420 541 634 287
E-mail :	dwkgeo@dwkgeo.cz
ID DS:	rbu2m5k
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 47180
Druhý společník:	AGERIS s.r.o.
Sídlo:	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
IČO:	255 76 992
DIČ:	CZ25576992
Zastoupen:	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
V technických záležitostech oprávnění jednat:	RNDr. Josef Glos, Ing. Ivo Podracký
Telefon:	+420 545 241 842
E-mail:	ageris@ageris.cz
ID DS:	zr6jqnz
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 35034
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Pavel Králík

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly oproti výše uvedené smlouvě o dílo, ve znění jejího dodatku, na níže specifikovaných změnách.

Zhotovitel předal dne 21. července 2017 na Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice (dále je „katastrální úřad“) ke kontrole operát průběhu zjišťování hranic obvodů KoPÚ v k. ú. Babolky (dílčí část díla 3.1.3). Katastrální úřad zahájil kontrolu operátu před převzetím do dokumentace katastru nemovitostí. Dne 11. srpna 2017 vydal kladné stanovisko k převzetí výsledků zeměměřických činností týkajících se pozemkových úprav v k. ú. Babolky. Vzhledem k tomu, že katastrální úřad dosud neprovedl zápis geometrických plánů zhotovených v rámci dílčí části díla 3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPU, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., zhotovitel tudíž nemohl zahájit práce na dalších navazujících dílčích částech díla 3.1.4. Rozbor současného stavu a 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků v předpokládaném termínu, neboť bez souladu dat SPI s grafickou částí, v níž jsou některé pozemky děleny obvodem, nelze vyexportovat soupisy nároků vlastníků do formátu vfp., potřebného k řádnému předání a převzetí této části díla.. Smluvní strany se proto dohodly na **posunutí termínu dokončení a předání dílčích částí díla 3.1.4 a 3.1.5.**

Zhotovitel předá dílčí část díla 3.1.4. Rozbor současného stavu v termínu do 31.10.2017 a dílčí část díla 3.1.5. Dokumentaci k soupisu nároků vlastníků pozemků v termínu do 30. listopadu 2017.

Objednatel nebude vůči zhotoviteli uplatňovat sankce za nesplnění ucelené části díla „Návrhové práce“ v již dříve sjednaném termínu, protože důvody pro posunutí termínu nejsou na straně zhotovitele.

Mění se a nově zní příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 15/2016. Úplné nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha

Položkový výkaz činností

V Blansku dne 30. srpna 2017

.....
Ing. Stanislav Skřipský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Ing. Karel Doležal
příkazník společnosti
DWK GEO spol. s r.o., AGERIS s.r.o.
(zhotovitel)

Položkový výkaz činnosti - Příloha č. 1 k dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 15/2016 - KoPÚ Babolky

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1. Přípravné práce					
3.1.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	14	200,00	2 800,00	30. 11. 2016
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	800,00	0,00	
3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	127	1 000,00	127 000,00	30. 11. 2016
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	50	1 200,00	60 000,00	
3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	91	1 500,00	136 500,00	30. 06. 2017
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			
Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.1.4. Rozbor současného stavu	ha	177	200,00	35 400,00	31. 10. 2017
Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	177	350,00	61 950,00	30. 11. 2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč				423 650,00	
3.2. Návrhové práce					
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	177	1 000,00	177 000,00	30. 05. 2018
3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	300,00	12 000,00	
3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	90	500,00	45 000,00	
3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	500,00	3 500,00	
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	177	800,00	141 600,00	30. 11. 2018
3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	2 000,00	4 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				383 100,00	
3.3. Mapové dílo	ha	177	500,00	88 500,00	do 3 měsíců nabytí PM I.rozhodnutí
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč				88 500,00	
3.4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	50	500,00	25 000,00	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				25 000,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč		423 650,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč		383 100,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč		88 500,00
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč		25 000,00
Celková cena bez DPH v Kč		920 250,00
DPH 21% v Kč		193 253,00
Celková cena díla včetně DPH v Kč		1 113 503,00

V Blansku dne 30. srpna 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Stanislav Skřípský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Karel Doležal
příkazník společnosti
DWK GEO spol. s r.o., AGERIS s.r.o.