

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
„Realizace vodohospodářských opatření v k.ú. Křivé“
ze dne 7. 8. 2017

uzavřený mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou
ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová
v technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x
Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín
Tel.: x x x x x x x x x
E-mail: x x x x x x x x x
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: x x x x x x x x x
Číslo účtu: x x x x x x x x x
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Stavební mechanizace – Servis, s.r.o.
Za Drahou 1293, 757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený: Jiřím Naušem, jednatelem
tel.: x x x x x x x x x
e-mail: x x x x x x x x x
ID DS: uzm7nui
v technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x
tel.: x x x x x x x x x
e-mail: x x x x x x x x x
bankovní spojení: x x x x x x x x x
číslo účtu: x x x x x x x x x
IČO: 02360641
DIČ: CZ02360641
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 57738
(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 7. 8. 2017 sepsána smlouva o dílo k provedení díla s názvem „Realizace vodohospodářských opatření v k.ú. Křivé“ (dále jen „smlouva“).
2. Na základě zápisu z jednání kontrolního dne č. 4, kdy byl konstatován výskyt vývěřů vody a nutnost jejich odvedení dle nového návrhu řešení a dále s přihlédnutím k zohlednění nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících dokončit návoz a rozprostření ornice a následné osetí, se smluvní strany dohodly na posunu termínu dokončení a předání díla.
3. S ohledem na shora uvedenou skutečnost smluvní strany uzavírají Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 8. 2017.

I.

Dosavadní text bodu 1. článku V. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 31. 8. 2018.

II.

Dosavadní text bodu 14. článku VII. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: 10. 08. 2017
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
 - b. Termín zahájení stavebních prací: 15. 08. 2017
 - c. Termín dokončení stavebních prací: 15. 8. 2018
 - d. Termín předání a převzetí díla: 31. 8. 2018
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 7. 8. 2017 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dodatek ve dvou vyhotoveních.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ve Zlíně dne 31. 10. 2017

Ve Valašském Meziříčí dne 31. 10. 2017

.....
Objednatel
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

.....
Zhotovitel
Stavební mechanizace – Servis, s.r.o.
Jiří Nauš
jednatel