

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

| | |
|---|---|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxx, xxx |
| Adresa: | Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové |
| Telefon: | xxx |
| E-mail : | xxx |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | xxx |
| Číslo účtu: | xxx |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| | |
|---|--|
| Zhotovitel: | AGROPLAN, spol. s r.o. |
| Sídlo: | Jeremenkova 6, 147 00 Praha 4 |
| Zastoupen: | Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel |
| Telefon: | xxx |
| E-mail : | xxx |
| ID DS: | pb5jxk5 |

| | |
|--|--|
| Bankovní spojení: | xxx |
| Číslo účtu: | xxx |
| IČO: | 48110141 |
| DIČ: | CZ48110141 |
| ID DS: | pb5jxk5 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | U Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 16154 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxx |

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět díla: Vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Prostřední Lánov**“ (dále jen „KoPÚ“).

Čl. I.

Důvody pro uzavření dodatku

Zhotovitel v souladu s uzavřenou smlouvou provedl zjišťování hranic obvodů pozemkové úpravy ve dnech 4.-7.12.2017. Při zjišťování hranic obvodů Katastrální pracoviště Trutnov zjistilo nesoulady v katastru nemovitostí a vyvolalo řízení o opravě chyb. Řízení na Katastrálním pracovišti Trutnov nabylo právní moci dne 19.2.2018. Vyvolané zjišťování hranic obvodů mohlo proběhnout až po nabytí právní moci řízení změn. Jedná se o skutečnost nezávinnou zhotovitelem.

Čl. II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně, prodloužení termínu plnění dílčích částí

- a) 3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona z původně ve smlouvě dohodnutého termínu

původní termín: 31.3. 2018 nový termín: 30.6.2018

- b) 3.1.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z původně dohodnutého termínu

původní termín: 31.5.2018 nový termín: 31.7.2018.

- c) Hlavní fakturační celek – Přípravné práce

původní termín: 31.5.2018 nový termín: 31.7.2018.

ČL. III

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.

V Hradci Králové dne 28.3.2018

V Praze dne 29.3.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Lázňovský
ředitel
Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Jana Švábová, jednatel společnosti
AGROPLAN, spol. s r.o.