

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka krajského pozemkového úřadu
V záležitostech naplnění smlouvy oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
V technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
Adresa:	X X X X X X X X X X
Telefon:	X X X X X X X X X X
E-mail :	X X X X X X X X X X
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	X X X X X X X X X X
Číslo účtu:	X X X X X X X X X X
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
V zastoupení :	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
V technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
Adresa:	X X X X X X X X X X
Telefon:	X X X X X X X X X X
E-mail:	X X X X X X X X X X
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	X X X X X X X X X X
Číslo účtu:	X X X X X X X X X X
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“).

Pokud v dalších ustanoveních dodatku č. 2 není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.

Zhotovitel:	Společnost „GEOCENTRUM – geo cité+ s.r.o.“
Vedoucí společník :	GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
Sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc
IČO:	47974460
DIČ:	CZ47974460
Společník :	geo cité+ s.r.o.
Sídlo:	Dlouhá 110, 760 01 Zlín
IČO:	05039606
DIČ:	CZ05039606
Zastoupen:	Petrem Liškou, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
v technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
Telefon:	X X X X X X X X X X
E-mail :	X X X X X X X X X X
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	X X X X X X X X X X
Číslo účtu:	X X X X X X X X X X
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	X X X X X X X X X X

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

Mezi účastníky byla dne 12. 9. 2016 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Pržno u Vsetína, dne 3. 2. 2017 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1.

Předmětem změny smlouvy je snížení počtu měrných jednotek Hlavního celku 3.1. Přípravné práce, dílčí části 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. Počet měrných jednotek této dílčí části dle smlouvy o dílo je 189. Skutečný rozsah zjišťování průběhu hranic obvodů komplexních pozemkových úprav provedený v terénu je 181 MJ.

Dále je předmětem změny smlouvy snížení počtu měrných jednotek Hlavního celku 3.1. Přípravné práce, dílčí části 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona. Počet měrných jednotek této dílčí části dle smlouvy o dílo je 88. Skutečný rozsah zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 je 67 MJ.

A konečně je předmětem změny smlouvy snížení počtu měrných jednotek Hlavního celku 3.1. Přípravné práce, dílčí části 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Počet měrných jednotek této dílčí části dle smlouvy o dílo je 810. Skutečný rozsah této dílčí části je 780 MJ.

Z popsanych důvodů dochází ke snížení ceny díla v hodnotě 100 100 Kč bez DPH.

S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě počtu měrných jednotek dílčí části 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., 3.1.3. Zjišťování hranic

pozemků neřešených dle § 2 zákona a 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy se u níže uvedené dílčí části upravuje takto:

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb
181 MJ x 2 650,- Kč = 479 650 Kč

3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
67 MJ x 2 900,- Kč = 194 300 Kč

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
780 MJ x 600,- Kč = 468 000 Kč

II.

Dosavadní text bodu 5.1. článku V. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

5.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatel. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	2 759 050 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	1 783 400 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	324 000 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	288 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	5 154 450 Kč
DPH 21%	1 082 435 Kč
Celková cena díla včetně DPH	6 236 885 Kč

5.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

5.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 12. 9. 2016 a dodatku č. 1 ze dne 3. 2. 2017 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení dodatku, objednatel č. 2 obdrží dvě vyhotovení dodatku a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení dodatku.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.

Ve Zlíně dne 9. 4. 2018

Ve Zlíně dne 18. 4. 2018

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín
Ing. Karel Chudárek
ředitel Správy Zlín

V Olomouci dne

Za zhotovitele: 3. 4. 2018

„GEOCENTRUM – geo cité+ s.r.o.“
Petr Liška
jednatel GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 2 smlouvy o dílo - KoPÚ Pržno u Vsetína

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena bez DPH připadající na ŘSD (11%)	Cena bez DPH připadající na SPÚ (89%)	Termín ukončení
3.1. Přípravné práce							
3.1.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	55	700	38 500	4 235	34 265	15.1.2017
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	18	3 000	54 000	5 940	48 060	
3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	483	1 050	507 150	55 786	451 363	15.4.2017
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	327	1 850	604 950	66 545	538 406	
3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	181	2 650	479 650	52 761	426 889	15.8.2017
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	67	2 900	194 300	21 373	172 927	15.8.2017
Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	12	4 000	48 000	5 280	42 720	15.8.2017
3.1.4. Rozbor současného stavu	ha	810	450	364 500	40 095	324 405	15.7.2017
Studie odtokových poměrů	ha						
3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	780	600	468 000	51 480	416 520	15.1.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč				2 759 050	303 495	2 455 555	15.1.2018
3.2. Návrhové práce							
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	810	800	648 000	71 280	576 720	15.3.2019
3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	78	1 800	140 400	15 444	124 956	
3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	120	1 100	132 000	14 520	117 480	
3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	28	3 000	84 000	9 240	74 760	
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	810	900	729 000	80 190	648 810	15.3.2020
3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	25 000	50 000	5 500	44 500	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				1 783 400	196 174	1 587 226	
3.3. Mapové dílo	ha	810	400	324 000	35 640	288 360	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč				324 000	35 640	288 360	
3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	320	900	288 000	31 680	256 320	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				288 000	31 680	256 320	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	Celkem	Podíl ŘSD	Podíl SPÚ
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 759 050 Kč	303 495 Kč	2 455 555 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 783 400 Kč	196 174 Kč	1 587 226 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	324 000 Kč	35 640 Kč	288 360 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	288 000 Kč	31 680 Kč	256 320 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	5 154 450 Kč	566 989 Kč	4 587 461 Kč
DPH 21% v Kč	1 082 435 Kč	119 068 Kč	963 367 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	6 236 885 Kč	686 057 Kč	5 550 828 Kč

Ve Zlíně dne 9. 4. 2018

Ve Zlíně dne 18. 4. 2018

V Olomouci dne 3. 4. 2018

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

Za zhotovitele:

.....
 ČR – Státní pozemkový úřad
 Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
 Ing. Mlada Augustinová
 ředitelka

.....
 Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Zlín
 Ing. Karel Chudárek
 ředitel Správy Zlín

.....
 „GEOCENTRUM – geo cité+ s.r.o.“
 Petr Liška, jednatel
 GEOCENTRUM, spol. s r.o.

