

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1/2016 (123-2016-523202) ze dne 11. února 2016, **na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Paměťice na Moravě**, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. února 2017, dodatku č. 2 ze dne 30. června 2017, dodatku č. 3 ze dne 19. července 2017 a dodatku č. 4 ze dne 8. ledna 2018, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupený	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat :	
V technických záležitostech oprávněn jednat :	
Adresa:	Blansko, Poříčí 1569/18, PSČ 678 01
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO/DIČ:	01312774/CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „objednatel“)	
Zhotovitel:	SELLA & AGRETTA s.r.o. (společnost)
Zastoupen:	
Společník:	SELLA & AGRETTA s.r.o.
Sídlo:	T. G. Masaryka 620, 565 01 Choceň
Telefon:	
E-mail:	
ID DS:	ye3zrq
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO/DIČ:	25935721/CZ2593721
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15896
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Alena Truhličková, Ing. Aleš Kubát
Společník:	Geodetales Chrudim s.r.o.
Sídlo:	K Májovu 1262, 537 01 Chrudim IV
IČO/DIČ:	275 45 857 / CZ27545857
ID DS:	7ec75hx
Telefon:	
E-mail:	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25283
Společník:	ŠINDLAR s.r.o.
Sídlo:	Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
IČO/DIČ:	260 03 236/CZ26003236
ID DS:	g4d5wwq
Telefon:	
E-mail:	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512
(dále jen „zhotovitel“)	

Zhotovitel požádal dopisem ze dne 13. dubna 2018 o prodloužení termínu dokončení a předání dílčí části díla 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona do 31. srpna 2018.

Zhotovitel svoji žádost odůvodnil výsledky jednání k návrhu nového uspořádání pozemků se zástupci obce Pamětice konaného dne 15. února 2018, kdy byly vzneseny ze strany obce požadavky na úpravu šířkových a tvarových parametrů některých místních komunikací a doplňkových cest, což ve svém důsledku vyvolá úpravu již navržených parcel. Vzhledem k tomu, že se tyto změny z části také dotknou již předjednaných návrhů nového uspořádání pozemků s vlastníky, vznikne potřeba nového projednání.

Objednatel po zvážení nových skutečností a po projednání změn uvedených v protokolu ze dne 15. února 2018, sepsaného na Obecním úřadě Pamětice se zástupci obce Pamětice, podpořené přípisem obce Pamětice ze dne 10. dubna 2018, se změnou termínu **souhlasí**.

Ve smlouvě o dílo, ve znění jejich dodatků, dochází k níže specifikovaným změnám.

Termín dokončení dílčí části díla 3.2.2. nově zní: **08/2018**.

Mění se a nově zní příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 123-2016-523202. Úplné nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha

Položkový výkaz činností

V Blansku dne 18. dubna 2018

.....
Ing. Stanislav Skřipský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Ing. Milan Petr
příkazník společnosti
SELLA & AGRETTA
(zhotovitel)

	Hlavní celek/dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	2	2 000	4 000	9/2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	225	545	122 625	10/2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	105	620	65 100	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	140	1 300	182 000	04/2017
	méněpráce		-22	1 300	-28 600	
	skutečnost po odečtu méněprací		118	1 300	153 400	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	330	350	115 500	11/2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	330	400	132 000	07/2017
	méněpráce		-1	400	-400	
	skutečnost po odečtu méněprací		329	400	131 600	
3.1.6.	Dokumentace k rozšíření vnitřního obvodu upraveného území, včetně geometrického plánu - vícepráce - dodatek č. 4	ks	1	5 000	5 000	02/2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					597 225	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	330	450	148 500	11/2017
	méněpráce		-1	450	-450	
	skutečnost po odečtu méněprací		329	450	148 050	
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	78	400	31 200	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	150	900	135 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	13	7 500	97 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	330	745	246 000	08/2018
	méněpráce		-1	745	-745	
	skutečnost po odečtu méněprací		329	745	245 255	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					687 005	
3.3	Mapové dílo		330	350	115 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
	méněpráce	ha	-1	350	-350	
	skutečnost po odečtu méněprací		329	-1	115 150	
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					115 150	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	150	650	97 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					97 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	597 225
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	687 005
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	115 150
Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	97 500
Celková cena bez DPH v Kč	1 496 880
DPH 21% v Kč	314 345
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 811 225

V Blansku dne 18. dubna 2018

.....
 Ing. Stanislav Skřípský
 vedoucí pobočky Blansko
 Státní pozemkový úřad
 (objednatel)

.....
 Ing. Milan Petr
 příkazník společnosti
 SELLA & AGRETA s.r.o.
 (zhotovitel)