

č. objednatele: 876-2012-130759

č. zhotovitele: S20124017

Dodatek č. 3

SMLOUVY O DÍLO

**na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav
v k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem a k.ú. Libosváry
u Bystřice pod Hostýnem, ze dne 4.6.2012**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi účastníky

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž

Se sídlem Riegrovo nám. 3228/22 767 01 Kroměříž

Zastoupen: Jitka Horáková, pověřena vedením Pobočky Kroměříž

Telefon: x x x x x x x x x

E-mail: x x x x x x x x x

V technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x

Telefon / e-mail: x x x x x x x x x

Bankovní spojení: x x x x x x x x x

Číslo účtu: x x x x x x x x x

IČ/DIČ: 01312774 / CZ01312774

jako objednatel

GB-geodezie, spol. s r.o.

Se sídlem Lazaretní 4038/13, 615 00 Brno

Za společnost jedná JUDr. Miloš Červenka, jednatel

Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat prokurista společnosti Mgr. Petr Michek

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl C, vložka 41159

IČ: 26271044

DIČ: CZ26271044

Bankovní spojení: x x x x x x x x x

Číslo účtu: x x x x x x x x x

V technických záležitostech je oprávněn jednat x x x x x x x x x

Telefon: x x x x x x x x x

jako zhotovitel

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 4. 6. 2012 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem a k.ú. Libosváry u Bystřice pod Hostýnem (dále jen „smlouva“), Dodatek č. 1 ze dne 27. 9. 2013 a Dodatek č. 2 ze dne 27. 5. 2014.
2. V důsledku prodloužení zpracovatele sousedních komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horní Újezd se zápisem geometrických plánů nově vzniklých pozemků na přebírané části katastrální hranice mezi obvody KoPÚ Loukov (k.ú. Libosváry u Bystřice pod Hostýnem) a obvody KoPÚ Horní Újezd (okres Přerov) do katastru nemovitostí došlo k posunu termínu plnění fakturačního celku 2.1. ze dne 31. 5. 2014 na den 30. 6. 2014.
3. Po zpracování a odsouhlasení PSZ sdělil správce silničních komunikací ve vlastnictví Zlínského kraje – Ředitelství silnic Zlínského kraje že existují projekty na rozšíření těchto komunikací. Část projektů je zatím v rozpracovaném stavu a zhotovitel čeká na jejich předání. Zpracování těchto projektů vyžaduje změnu PSZ a změnu již zpracovávaného návrhu nového uspořádání pozemků.
4. Ministerstvo obrany ČR, Agentura pro nakládání s nepotřebným majetkem, hodlá i přes nesouhlas SPÚ odprodat stávající silniční komunikaci ve své správě nestátnímu subjektu. Tato komunikace je zahrnuta do PSZ a zpřístupňuje okolní pozemky i navazující vedlejší a doplňkové komunikace. V současnosti probíhá jednání SPÚ s Ministerstvem obrany, jehož cílem je převedení komunikace do správy SPÚ. Případný odprodej nestátnímu subjektu si vyžádá úpravu projektu KoPÚ.
5. Zhotovitel zatím neobdržel od firmy ČEPRO a.s. zaměření skutečného stavu a geometrický plán rekonstruované komunikace spojující areál firmy ČEPRO a.s. a krajskou silnici. Změny vyvolané touto rekonstrukcí je nutné zapracovat do návrhu KoPÚ.
6. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 6. 2012.

I.

Výkaz prací dle položek, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí smlouvy, se upravuje v níže uvedeném bodě takto:

- 2.5.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
– *termín ukončení: VIII/2015*
- 2.6.** Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ
– *termín ukončení: X/2015*
- 2.7.** Změna katastrální hranice
– *termín ukončení: X/2015*

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 4. 6. 2012 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dodatek v jednom vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

V Kroměříži dne 27.1.2015

V Brně dne 28.1.2015

.....
objednatel
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Pobočka Kroměříž
Jitka Horáková
pověřena vedením pobočky

.....
zhotovitel
GB-geodezie, spol. s r.o.
Mgr. Petr Míček
prokurista společnosti

Výkaz prací a harmonogram postupu prací

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	851	100	85 100	IX/2013
	Vyhotovení vlastnické mapy (digitalizace z podkladů) v části k.ú. Loukov (řešené území+intravilán) pro zápis BPEJ do KN	ha	1 222	70	85 540	XI/2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	45	400	18 000	VIII/2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	31	1 500	46 500	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	736	640	471 040	IX/2012
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	41	850	34 850	IX/2012
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	74	800	59 200	IX/2012
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					XI/2013
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	166	1 100	182 600	
	- stabilizace plastovou značkou 80 x 80 mm	ks	300	80	24 000	
	- stabilizace plastovou značkou 160 x 160 mm	ks	54	120	6 480	
	- stabilizace kamennou značkou 160 x 160 mm	ks	3	400	1 200	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					XI/2013
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	79	1 150	90 850	
	- stabilizace plastovou značkou 80 x 80 mm	ks	286	80	22 880	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	73	1 000	73 000	XI/2013
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou 80 x 80 mm	ks	79	80	6 320	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	842	240	202 080	II/2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						1 409 640
2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks ²⁾	1	240 000	240 000	VI/2014
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	110	350	38 500	VI/2014
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	37	600	22 200	VI/2014

2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	105	740	77 700	VI/2014
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	70	900	63 000	VI/2014
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	837	780	652 860	VIII/2015
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	11 500	34 500	X/2015
2.7.	Změna katastrální hranice	100bm	20	1 200	24 000	X/2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.7.) bez DPH						1 152 760
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	300	320	96 000	Do 3 měsíců od výzvy objednatele, max. však do 1 roku od nabytí právní moci 2. rozhodnutí
	Stabilizace hranic pozemků plast 80 x 80 mm	ks	500	80	40 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	842	200	168 400	Do 3 měsíců po nabytí právní moci schváleného návrhu KPÚ
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						304 400

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1 409 640 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.7.) bez DPH	1 152 760 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	304 400 Kč
Celková cena bez DPH	2 866 800 Kč
DPH 20 %	143 026 Kč
DPH 21 %	451 851 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 461 677 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

²⁾ vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

V Kroměříži dne 27.1.2015

V Brně dne 28.1.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Jitka Horáková
 Státní pozemkový úřad
 Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
 Pobočka Kroměříž
 pověřena vedením pobočky

.....
 Mgr. Petr Michek
 GB-geodezie, spol. s r.o.
 prokurista společnosti