

**D O D A T E K č. 4**  
**SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)**  
**„Polní cesty a protierozní opatření v k.ú. Rudka“**  
uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**mezi smluvními stranami:**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  
zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JmK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

sídlo:  
tel.  
e-mail:  
ID DS: z49per3

v technických záležitostech oprávněn jednat:

sídlo pobočky:  
tel.:  
e-mail:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
IČO: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.  
Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

**stavbu provede:** STRABAG a.s. odštěpný závod Morava, oblast JIH  
zastoupený: Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti Jih  
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti Jih

Adresa:  
tel.:  
e-mail:  
ID DS: 8yuchp8

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel.:  
e-mail:

bankovní spojení:  
číslo účtu:  
IČO: 608 38 744  
DIČ: CZ 608 38 744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634.

(dále jen „zhotovitel“)



Předmět smlouvy: Realizace stavby s názvem

**„Polní cesty a protierozní opatření v k.ú. Rudka“**

Při zemních pracích na objektu SO 03 polní cesta HC6, bylo po vytýčení staveniště a částečném prokácení náletových dřevin v km: 0,840 – km 0,980 zjištěno, že skutečný terén neodpovídá projektovanému, levá strana je výrazně hlubší a sklon terénu je větší, oproti zaměření v PD.

Po dodatečném doměření, bylo projednáno více variant řešení. Projektant navrhl nové řešení nivelety vozovky, při zachování vlastnických poměrů. Konstrukce vozovky zůstává nezměněna, pouze pata svahu bude nově zajištěna betonovými zatravnovacími tvárnici. Úpravou nivelety vozovky formou jejího snížení dojde k navýšení odkopových a odvozových prací. V km 0,918 - 0,942 bude po levé straně komunikace osazeno ocelové svodidlo se zabíraním sloupků s náběhy v délce 5m po obou stranách. Dodatečné práce budou zahrnovat odkopávky, odvoz a přemístění zeminy, svahování násypů, rozproštění ornice, založení trávníku a osazení svodidel.

Zhotovitel díla provedl ocenění nově navržené úpravy. Objednatel rozpočet odsouhlasil a se změnou souhlasí.

**V důsledku výše uvedeného a na základě dohody obou smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo:**

**Čl. III Cena díla nově zní:**

<b>Rekapitulace ceny díla</b>	<b>Cena (Kč)</b>
Původní cena díla (dle nabídky ze dne 29.4.2016)	7 333 724 bez DPH
Změna závazku – rozšíření č.1 ( dodatek č.3)	196 730,92 bez DPH
Hodnota absolutní změny č.1 (vycházející z hodnoty 196 730,92 Kč )	2,68 %
Absolutní změna ( + rozšíření – zúžení) č.1	196 730,92
Cenový nárůst změna č.1	do 15 %
Změna závazku – rozšíření č.2 ( dodatek č.4)	179 385,68 bez DPH
Hodnota absolutní změny č.2 (vycházející z hodnoty 179 385,68 Kč )	2,45 %
Absolutní změna ( + rozšíření – zúžení) č.2	179 385,68
Cenový nárůst změna č.2	do 15 %
<b>Cena díla bez DPH</b>	<b>7 709 840,60 bez DPH</b>
DPH 21 %	1 619 066,53
<b>Celková cena díla včetně DPH (Kč) ( dodatek č.4)</b>	<b>9 328 907,13 vč. DPH</b>

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č.objednatele 778-2017-523101, č. zhotovitele 079/LAMA/2017 zůstávají v platnosti.



Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho čtyři pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Objednatel i zhotovitel si dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 2.5.2018

.....  
objednatel  
**Ing. Jan Ševčík**  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj

.....  
zhotovitel  
**Ing. Ondřej Chrást**      **Ing. Ondřej Volek**  
ředitel oblasti Jih      ekonom oblasti Jih

**STRABAG a.s.**

