

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1121-2017-508205 ze dne 8. 9. 2017

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Louny

Zastoupený: Ing. Janou Vernerovou, vedoucí Pobočky
Louny

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Vernerová
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny
Tel.: +420 727 927 478
E-mail: louny.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Ing. Josef Bureš

Sídlo: Pecínovská 79, 271 01 Nové Strašecí
Zastoupený: Ing. Josef Bureš
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Bureš
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Bureš
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 48685267
DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba je zapsaná u Obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Rakovník,
č.j. ŽÚ3547/20009/2.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Čl. I

Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se provádí úprava termínu plnění části díla:
 - 1.1.1. V Čl. III odst. 3.1. se upravuje termín plnění části díla „c) obstarání stavebního povolení a vypracování dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu“ z termínu 30. 4. 2018 na termín **29. 6. 2018**.
 - 1.1.2. V Čl. III odst. 3.1.1 se upravuje „Termín předání Plnění“ z termínu 30. 4. 2018 na termín **29. 6. 2018**.
- 1.2. Změna termínu je provedena z důvodu zajištění stavebního povolení v návaznosti na dvoukolové projednávání projektové dokumentace na Stavebním a vyvlastňovacím úřadu, oddělení životního prostředí při MěÚ Žatec. Při vydání obecného stanoviska došlo k výraznému překročení správní lhůty, žádosti o jednotlivá závazná stanoviska bylo možné podat až po jeho vydání. Časová prodleva způsobená dotčeným orgánem nebyla v původním harmonogramu prací zohledněna.

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se nemění.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1121-2017-508205 k provedení díla s názvem „Zpracování kompletní projektové dokumentace vč. související inženýrské činnosti na realizaci společných zařízení v k. ú. Holedeč, Stránky a Veletice“.
- 2.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru mluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Lounech dne 26. 4. 2018

V Novém Strašecí dne 25. 4. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jana Vernerová
vedoucí Pobočky Louny

.....
Ing. Josef Bureš