

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Bruntál
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	EKOTOXA s.r.o.
Sídlo:	Fišova 403/7, 602 00 Brno-Černé Pole
Zastoupen:	Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	rdb3fk8
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	64608531
DIČ:	CZ64608531
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Článek I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území **Mirotíněk** je:

1. Mění se osoba oprávněná jednat v technických záležitostech za objednatele, tak jak je uvedeno výše v údajích o smluvních stranách tohoto dodatku.
2. Termín dokončení návrhu pozemkových úprav včetně zápisu do katastru nemovitostí a vytyčení nových pozemků (do **30.9.2020**) byl stanoven zadavatelem v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Také termíny předání hlavní části Přípravné práce (do **30.6.2018**) a dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení (do **30.10.2019**) byly stanoveny zadavatelem. Celkový čas na zpracování návrhu pozemkových úprav v k.ú. Mirotíněk od data podepsání smlouvy o dílo dne 14.6.2017 je 2 roky a 4 měsíce. Jelikož zhotovitel souběžně zpracovává pro Pobočku Bruntál také komplexní pozemkové úpravy v sousedním katastrálním území Tvrdkov, nelze z důvodu rozsahu prací a z hlediska postupů navazujících prací dodržet výše uvedené termíny předání dílčích částí a dokončení díla.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se, na základě žádosti zhotovitele ze dne 26.3.2018 mění termíny dle č. 5.1. smlouvy o dílo uvedené v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo takto:

Hlavní celek / dílčí část		Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	5.11.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	5.11.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	5.11.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	15.4.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.)		15.4.2019
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	15.11.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	15.11.2019
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	15.11.2019
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	15.11.2019
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	15.6.2020

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 26.04.2018

V Opavě dne 24.04.2018

Za objednatele :

Za zhotovitele :

Mgr. Dana Lišková

Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Dr. Ing. Jiří Vrubel

Jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
vedoucí společník smlouvy o sdružení
do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“

Příloha : Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo dle dodatku č. 1 - KoPÚ Mirostín

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	1 500	19 500	30.1.2018 4)
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 200	6 600	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	290	1 500	435 000	30.1.2018 4)
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	166	2 400	398 400	5.11.2018 4)
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	24	2 100	50 400	5.11.2018 4)
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	10	1 200	12 000	5.11.2018 4)
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	290	560	162 400	30.11.2017 4)
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	290	630	182 700	15.4.2019 4)
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 267 000	15.4.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	290	840	243 600	15.11.2019 4)
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	28	1 700	47 600	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	550	33 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	1 000	20 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	290	1 225	355 250	15.6.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	7 500	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					729 450	
3.6.	Mapové dílo	ha	290	500	145 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					145 000	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	200	350	70 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 10)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					70 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 267 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	729 450 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	145 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	70 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 211 450 Kč
DPH 21% v Kč	464404,5
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 675 855 Kč

V Ostravě dne 26.04.2018

V Opavě dne 24.04.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Dana Lišková
 ředitelka Krajsného pozemkového úřadu
 pro Moravskoslezský kraj

.....
 Dr. Ing. Jirí Vrabel
 jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
 vedoucí společník smlouvy o združení
 do společnosti "EKOTOXA-GEOPORT"

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

10) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.